

工程资料档案

名称：河南省科学院光资源与环境科学研究所量子谷实验区域专项装修项目

案卷题名：竣工资料

编制单位：河南弘洁净化工程有限公司

技术主管：

编制日期：自 年 月 日 起至 年 月 日 止

保管期限： 密 级：

档 号： 缩微号：

共七册 第七册

卷内目录

序号	责任者	文件题名	日期	页次	备注
1	河南弘洁净化工程有限公司	单位工程自检报告			
2	河南弘洁净化工程有限公司	单位工程竣工预验收检验表			
3	河南弘洁净化工程有限公司	单位工程竣工预验报告			
4	河南弘洁净化工程有限公司	竣工报告			
5	河南弘洁净化工程有限公司	工程质量评估报告			
6	河南弘洁净化工程有限公司	工程竣工验收意见表			
7	河南弘洁净化工程有限公司	验收组人员组织情况表			
8	河南弘洁净化工程有限公司	工程竣工报告			
9	河南弘洁净化工程有限公司	延期申请表			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

单位工程自检报告

监督号:

工程名称	河南省科学院光资源与环境科学研究所量子谷实验区域专项装修项目	建筑面积(平方米)	1480.23			
建设单位	河南省科学院光资源与环境科学研究所	工程造价	2060000元			
施工单位	河南弘洁净化工程有限公司	设计单位	河南筑库洁净工程技术有限公司			
监理单位	中诺天中工程管理有限公司	工程地点	河南省郑州市管城回族区明理路56号2号楼南楼四楼			
自检报告	总承包单位公司资质和人员岗位资格符合要求、质量行为符合有关规定,工程技术资料齐全,管理资料完整。 严格按设计文件内容组织施工,严格遵守国家相关技术标准和强制性条文。 已完成设计和合同约定的全部内容,主控项目全部合格,一般项目符合规范及设计要求。 工程技术档案和施工技术资料齐全、真实、有效,竣工图及全套竣工资料已整理完成,资料核查表已进行确认,施工单位技术负责人已签署核查意见。 工程实体观感质量良好,实测实量满足设计要求,符合现行验收规范的规定。					
自检结论	经总承包单位公司组织自检核查,本项目装饰装修、建筑给排水及采暖、建筑电气、通风与空调、智能建筑共5个分部工程,全部符合设计和施工验收规范要求;质量控制资料齐全、真实、有效、完整;涉及工程安全和功能性检验合格。 本单位工程综合自检为合格。					
项目技术负责人: 朱培杰						
项目经理: 赵尚行						
质量(技术)负责人: 穆加文						
(公章) 2016年4月12日						

单位工程竣工预验收检验表		编号	
工程名称	河南省科学院光资源与环境科学研究所量子谷实验区域专项装修项目	日期	2026.4.15

致 中诺天中工程管理有限公司 （监理单位）：

我方已按合同要求完成了 河南省科学院光资源与环境科学研究所量子谷实验区域专项装修项目 工程，经自检合格，请予以检查和验收。

施工单位名称：河南弘洁净化工程有限公司

项目经理（签字）：赵尚付

审查意见：

经预验收，该工程：

1. ☒符合 ☐不符合 我国现行法律、法规要求；
2. ☒符合 ☐不符合 我国现行工程建设标准；
3. ☒符合 ☐不符合 设计文件要求；
4. ☒符合 ☐不符合 施工合同要求。

综上所述，该工程预验收结论：☒合格 ☐不合格；

可否组织正式验收：☒可 ☐否。

监理单位名称：中诺天中工程管理有限公司

总监理工程师（签字）：

日期：

樊红元 2026.4.15

单位工程竣工预验

监督号:

工程名称	河南省科学院光资源与环境科学研究所量子谷实验区域专项装修项目	建筑面积（平方米）	1480.23
建设单位	河南省科学院光资源与环境科学研究所	工程造价	2060000元
监理单位	中诺天中工程管理有限公司	工程地点	河南省郑州市管城回族区明理路56号2号楼南楼四楼
工程竣工预验收情况（分部工程验收情况，质量控制资料核查情况，安全和使用功能核查及抽查结果情况，观感质量验收情况等）	已完成设计和合同约定的全部内容，分部工程施工符合设计和施工质量验收规范要求，验收结论合格。 工程技术档案和施工技术资料齐全、真实、有效，竣工图及全套竣工资料已整理完成，资料核查表已进行确认，并签署意见。 工程实体观感质量良好，实测实量满足设计要求，符合现行验收规范的规定。		
工程竣工预验收结论	工程竣工预验收结论评定合格。		
专业监理工程师（签字）：	张文革		
总监理工程师（专签字）：	楚红亮 公章 2016年4月15日		

竣工报告

监督号：

建设单位	河南省科学院光资源与环境科学研究所	施工单位	河南弘洁净化工程有限公司
工程名称	河南省科学院光资源与环境科学研究所量子谷实验区域专项装修项目	承包方式	包工包料
建筑面积	1480.23	层数	一层
工程范围	装饰、给排水、电气、暖通工程	结构类型	框架
合同总价	2060000元	工程地点	河南省郑州市管城回族区明理路56号2号楼南楼四楼
合同开工日期	2025年11月05日	实际开工日期	2025年11月05日
合同竣工日期	2025年12月05日	实际竣工日期	2026年4月20日
合同工作天数	30	实际工期天数	
简 要 说 明			
1、提前竣工或延误工期的主要原因			
1、因政府开展大气污染普查检查，项目现场接到停工要求，工程被迫暂停施工；2、因消防相关事项存在问题，业主方开展询价、编制出具整改方案；3、现场临时用电相关问题尚未处置完毕，供电条件不满足施工需求，阻碍正常施工作业开展；4、因空调外机承重结构相关事宜，需对接中铁七局协商沟通，协商周期造成进度滞后；5、春节属于国家法定节假日，项目依规安排停工放假，工期相应顺延。			
2、未完施工主要项目、未完原因措施意见：			
无			
本工程已经完工，经检查确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，请建设单位在 7 日内组织工程竣工验收工作。			
主送：		河南省科学院光资源与环境科学研究所	
抄送：		中诺天中工程管理有限公司	
施工单位（公章）：		单位负责人：穆政文 项目经理：赵尚行 2026年4月20日	
总监理工程师意见		（公章） 2026年4月20日	

工程质量评估报告

监督号:

工程名称	河南省科学院光资源与环境科学研究所量子谷实验区域专项装修项目	建筑面积（平方）	1480.23
建设单位	河南省科学院光资源与环境科学研究所	工程造价	2060000元
监理单位	中诺天中工程管理有限公司	工程地点	河南省郑州市管城回族区明理路56号2号楼南楼四楼
质量评估情况（包括实物质量、技术资料、管理资料等有关内容）	1、参建五方单位资质和人员岗位资质符合要求，质量行为符合有关规定，工程技术资料全，管理资料完整。 2、能严格按照设计文件内容组织施工，严格遵守国家相关技术标准和强制性标准文件施工 3、工程实体质量好，满足设计要求，符合现行验收规范的规定。 4、经核查，地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及采暖、通风与 空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能全部合格，质量控制资料完整，涉及工程安全和功能性检验资料全部符合要求。		
评估结论	合格		
项目负责人： 总监理工程师：楚红光 监理单位负责人：黄托生			
中诺天中工程管理有限公司 (公章) 2026 年 4 月 20 日 4101043575066			

工程竣工验收意见表

监督号

共3页第1页

工程名称	河南省科学院光资源与环境科学研究所量子谷实验区域专项装修项目		建筑面积 (m²)	1480.23	
建设单位	河南省科学院光资源与环境科学研究所		工程造价 (万元)	2060000元	
合同开、竣工日期	2025年11月5日至 2025年12月5日	实际开、竣工日期	2025年11月5日至 2026年4月20日	竣工验收时间	2026年4月20日
工程遗留 (甩项) 情况	无				
验收 组人 员名 单	建设单位: 沈昊 王嘉平 施工单位: 赵尚伟 朱培杰 穆明 刘研 监理单位: 楚红光 张文革 陈娟 王东杰 设计单位: 张要武 王高生 勘察单位:				
验收 方 案	1、建设单位介绍工程概况, 2、宣布工程竣工验收依据, 3、确认工程竣工验收人员名单及人员分组情况, 4、各责任主体汇报工作情况, 5、宣布工程竣工验收的组织程序、组织形式和竣工验收内容, 6、验收组人员验收工程实物质量和各方技术档案, 7、各方竣工验收意见统一后,在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号

共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

1、河南弘洁净化工程有限公司受我单位委托，对该工程进行了施工图设计，在安全、适用、经济三大原则的指导下，坚持以人为本，适度超前的思路，对结构、外观、环境做出了较为详细的设计，整个设计受到广泛的认可与好评。对图纸会审中提出的问题、施工过程中出现的问题及时作出回复确保工程正常施工，该单位设计人员能深入现场，并根据施工进度，对地基与基础、主体、节能、消防、竣工等分部工程进行检查验收，较好的完成了设计与服务任务。

2、河南弘洁净化工程有限公司在投标、中标以及签订施工合同后，在施工前组织了各种专业的技术人员组成该工程项目部，建立健全质量保证体系。技术人员全面系统地熟悉图纸，并认真学习与本工程图纸相关的规范、图集、法律、法规等。对建筑原材料组织验收、检查，杜绝不合格产品进入现场。能按照要求对各种原材料进行复试，严格履行见证取样制度。制定各种工程质量保证措施，严格实行(三检)制度，责任落实到人，检查认真到位，整改认真细致。能在规范、规程要求内组织施工，施工过程中加强班组及管理人员的质量意识，提高工程质量。施工技术资料收集完整、真实、齐全，各项记录细致清楚。做到了积极配合监理、设计、勘察、质检等单位的工作。确保工程质量为宗旨。无违反法律、法规和强制性标准条文的行为。

3、监理合同签订后，中诺天中工程管理有限公司组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对各种技术资料、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度等报表进行审核。随工程进度实行24小时监理，加强工程巡检及旁站，对工程质量严格把关，依据设计图纸，依照国家、省、市有关规范、标准及工程建设标准强制性条文，进行监督检查。实行分项工程报验制度，严格见证取样制度及材料报验制度。能很好配合建设单位、施工单位工作。坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

工程竣工验收意见表

监督号

共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 参加人: 项目负责人: 单位负责人: 年 月 日
	设计单位意见	意见 参加人: 张要武 高生 项目负责人: 张要武 单位负责人: 张要武 2026 年 4 月 20 日
	施工单位意见	意见 参加人: 赵尚伟 朱俊杰 胡淑 穆如文 项目负责人: 赵尚伟 单位负责人: 穆如文 2026 年 4 月 20 日
	监理单位意见	意见 参加人: 楚红光 张文革 陈娟 王予杰 项目负责人: 楚红光 单位负责人: 黄托生 2026 年 4 月 20 日
	建设单位意见	意见 参加人: 沈美 邱嘉华 项目负责人: 沈美 单位负责人: 沈美 2026 年 4 月 20 日
		综合验收等级:

验收组人员组成情况表

单位名称	姓名	职务	职称 (资格)	专业	验收分工	备注
勘察单位 (盖章)						
设计单位 (盖章)	王尚金					
	张惠斌					
施工单位 (盖章)	赵尚伟					
	胡卿					
	李昭杰					
	傅志军					
监理单位 (盖章)	樊红亮					
	张文革					
	陈文娟					
	王宇杰					
建设单位 (盖章)	沈昊					
	李彦华					

建设单位审查意见：

经审核 河南省科学院光资源与环境科学研究所量子谷实验区域专项装修项目工程验收组人员资格符合要求。

建设单位负责人：沈昊

工程竣工验收报告

监督号

第1页

工程名称	河南省科学院光资源与环境科学研究所量子谷实验区域专项装修项目		建筑面积 (m ²)	1480.23	
建设单位 (公章)	河南省科学院光资源与环境科学研究所		工程造价 (万元)	206.00万元	
结构层数	一层	合同开、竣工时间	2025年11月5日 2025年12月5日	工程地点	河南省郑州市管城回族区明理路56号2号楼南楼四楼
		实际开、竣工时间	2025年11月5日 2026年4月20日		
竣工验收时间		2026年4月20日			
竣工验收等级		合格			
建设单位在工程建设中执行基本建设程序情况	本工程在项目建设初期,认真组织相关人员编制了项目部立项文件,经相关部门批准,同勘察单位签订了勘察合同,认真对拟建场地进行了详细的勘察,通过设计招标、择优选择设计方案及设计单位做出本工程的设计图纸,并及时上报审核部门进行图纸审核,办理了规划许可证及相关报检手续,具体按以下内容执行基本建设程序: 1、以省计委立项审批 2、规划局作出具体规划,办理规划许可证 3、文物普探 4、地质勘察 5、图纸设计 6、消防设计审查 7、施工图审查 8、建委报建 9、招标投标 10、办理开工手续 11、组织施工 12、五大责任主体进行竣工验收 各项工作均符合基本报建要求。				

对工 程单 位作 价	
对工 程单 位作 价	监理合同签订后，中诺天中工程管理有限公司组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对各种技术资料、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度等报表进行审核。随工程进度实行24小时监理，加强工程巡检及旁站，对工程质量严格把关，依据设计图纸，依照国家、省、市有关规范、标准及工程建设标准强制性条文，进行监督检查。实行分项工程报验制度，严格见证取样制度及材料报验制度。能很好配合建设单位、施工单位工作。坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务

对工程设计单位评价	河南弘洁净化工程有限公司受我单位委托,对该工程进行了施工图设计,在安全、适用、经济三大原则的指导下,坚持以人为本,适度超前的思路,对结构、外观、环境做出了较为详细的设计,整个设计受到广泛的认可与好评。对图纸会审中提出的问题、施工过程中出现的问题及时作出回复确保工程正常施工,该单位设计人员能深入现场,并根据施工进度,对地基与基础、主体、节能、消防、竣工等分部工程进行检查验收,较好的完成了设计与服务任务。
对工程施工单位评价	河南弘洁净化工程有限公司在投标、中标以及签订施工合同后,在施工前组织了各种专业的技术人员组成该工程项目部,建立健全质量保证体系。技术人员全面系统地熟悉图纸,并认真学习与本工程图纸相关的规范、图集、法律、法规等。对建筑原材料组织验收、检查,杜绝不合格产品进入现场。能按照要求对各种原材料进行复试,严格履行见证取样制度。制定各种工程质量保证措施,严格实行(三检)制度,责任落实到人,检查认真到位,整改认真细致。能在规范、规程要求内组织施工,施工过程中加强班组及管理人員的质量意识,提高工程质量。施工技术资料收集完整、真实、齐全,各项记录细致清楚。做到了积极配合监理、设计、勘察、质检等单位的工作。确保工程质量为宗旨。无违反法律、法规和强制性标准条文的行为。

组织竣工验收程序:

- 一、工程完工后,施工单位进行竣工自检,并提交竣工报告。
- 二、监理单位对工程进行复检,并提交竣工报告。
- 三、建设单位根据施工及监理单位提交的报告,通知设计、施工、监理等单位有关负责人组成验收组,制定验收方案。
- 四、建设单位提前7日(工作日)向监督部门报送单位工程竣工验收联系单,申请监督部门对工程监督验收。
- 五、工程验收:
 - 1、施工、监理、设计单位进行工作总结。
 - 2、建设单位对参建单位各方进行评价,(设计、施工、监理)填写竣工验收意见表。
 - 3、建设单位宣读验收方案,进行验收分组。
 - 4、现场检验工程质量。
- 六、验收后及时提出竣工报告,竣工报告附以下文件
 - 1、施工许可证。
 - 2、施工图纸文件审查意见。
 - 3、工程竣工报告。
 - 4、工程质量评估报告。
 - 5、设计质量检验报告。
 - 6、城乡规划行政主管部门出具的认可或准许使用文件。
 - 7、公安、消防、环保部门出具的认可或准许使用文件。
 - 8、验收组人员名单和签署的工程竣工意见表。
 - 9、施工单位签署的工程质量意见书。
- 七、建设单位自竣工之日起15日内,到郑州市人民政府建设厅行政主管部门履行竣工验收备案程序。

组织竣工验收内容:

一、验收前,建设单位首先应对参加竣工验收的各参建方人员齐全情况进行现场校对,经确认无误后,继续下一步验收程序。

二、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

三、竣工验收内容:

(一) 观感质量

1、室内部分主要包括:

- (1)室内墙面:涂料面层等。
- (2)室内顶棚:腻子顶棚、涂料面层等。
- (3)室内地面:混凝土地面、地砖地面等。
- (4)门窗:门、窗规格、开启及面漆等。
- (5)给排水及采暖:管道接口、坡度、阀门、地漏等。
- (6)电器照明:配电箱、接线盒、开关、插座。
- (7)通风:风口、风管、支架等。

2、公共部分主要包括:

涂料顶棚、墙砖墙面、地砖地面等。

3、室外部分主要包括:

- (1)室外墙面:公示牌。
- (2)室外落水管。

4、生活用水房、配电间;

(二) 实测实量内容包括:

- (1)内墙:表面平整度、垂直度、阴阳角方正、阴阳角垂直等。
- (2)地面:地面的平整度、踢脚线的平直度等。
- (3)门窗:门窗的几何尺寸、框、扇的垂直度、缝隙的等。
- (4)栏杆:栏杆的间距、高度、牢固性和稳定性等。

(三)资料核查内容主要包括:

- (1) 施工技术保证资料。
- (2) 竣工资料及竣工图;
- (3) 试验资料
- (4) 门、节能单独成册资料。
- (5) 工程前期资料。
- (6) 监理资料。
- (7) 其他资料

(四) 安装验收组:

安装检查内容为:开工插座及灯具的接线方式,给水管道通水试验,排水管道通球试验,室内消火栓,电气照明通电试验,漏电保护模拟测试,避雷接地电阻测试,开工插座接线检验,导线绝缘电阻测试等。

竣工验收组织形式:

由本工程验收主持人在现场组织工程竣工验收工作:

- 一、建设单位对参加工程竣工验收的各责任主体的齐全情况和参验人员进行现场核对, 确认无疑后, 按照验收方案中的人员分组情况进行分组。由各参建方汇报人分别作工作情况汇报。
- 二、实地查验工程质量, 由该工程验收主持人宣明查验依据, 查验选点情况。
- 三、由验收组资料审核人员按有关规定审核该工程档案资料, 并签署审核意见。
- 四、分组对工程实地质量进行观感检查和实测实量检查, 按验收方案中确定的有代表性的部位、点数进行实测实量, 并如实填写检查数据, 由查验人签字, 对查验的真实性负责。验收组根据工程实地查验情况, 现场对勘察、设计、施工、监理单位的工作情况和各管理环节等做出全面评价, 并在《竣工验收意见表》上签署竣工验收意见。

工程竣工验收报告附件:

- 1、施工许可证。
- 2、施工图设计文件审查意见。
- 3、施工单位提出的竣工报告。
- 4、监理单位提出的质量评估报告。
- 5、勘察单位提出的质量检查报告。
- 6、设计单位提出的质量检查报告。
- 7、工程参建方工作情况报告。
- 8、城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计进行检查出具的认可文件。
- 9、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。
- 10、验收组人员签署的工程竣工验收意见。
- 11、施工单位签署的工程质量保修书。
- 12、商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
- 13、法规、规章规定的其它文件。

工期最终延期申请表

工程名称	河南省科学院光资源与环境科学研究所量子谷实验区域专项装修项目
建设单位	河南省科学院光资源与环境科学研究所
监理单位	中诺天中工程管理有限公司
施工单位	河南弘洁净化工程有限公司

致：河南省科学院光资源与环境科学研究所

事由：我公司承建的河南省科学院光资源与环境科学研究所量子谷实验区域专项装修项目工程，期间发生如下延期：

2025 年 11 月因消防相关事项存在问题，业主方开展询价、编制出具整改方案，该流程占用工期，造成施工进度延后。期间 2025 年 11 月 20 日--2025 年 11 年 30 日，共计 10 天。

2025 年 12 月因政府开展大气污染普查检查，项目现场接到停工要求，工程被迫暂停施工，期间 2025 年 12 月 4 日--2026 年 1 年 6 日，共计 33 天。

2025 年 1 月因空调外机承重结构相关事宜，需对接中铁七局协商沟通，协商周期造成进度滞后。期间 2026 年 1 月 7 日--2026 年 2 年 7 日，共计 31 天。

2026 年 2 月春节属于国家法定节假日，项目依规安排停工放假，工期相应顺延。。期间 2026 年 2 月 15 日--2026 年 2 月 23 日，共计 9 天。

2026 年 3 月现场临时用电相关问题尚未处置完毕，供电条件不满足施工需求，阻碍正常施工作业开展，期间 2026 年 2 月 24 日--2026 年 4 月 20 日，共计 55 天。根据施工合同条款，以上情况非我方原因导致的工期延误，我公司申请顺延相应工期，不增加由此产生的费用。

现申请工期延期共 138 天，延期期间不增加由此产生的其他费用。

项目经理(签章)：赵尚行

日期：2026.4.20

监理单位意见：

以上内容情况属实

项目经理机构(签章)：楚红光

日期：2026.4.20

建设单位意见：

同意

业主代表(签字)：施果

日期：2026.4.20

备注：该表格一式三份，施工、监理、业主各留 1 份

郑州市生态环境保护工作专班污染防治攻坚办公室

关于发布重污染天气橙色预警的通知

各开发区管委会、区县（市）政府，市直相关单位：

根据空气质量预测预报及会商结果，12月15日起，我市整体扩散条件转差，空气质量以中、重度污染为主。按照《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市重污染天气应急预案的通知》（郑政办〔2023〕43号）和全省空气质量联防联控要求，经研究决定发布重污染天气橙色预警，自2025年12月14日20时启动重污染天气Ⅱ级响应，解除时间另行通知。

一、健康防护措施

1.宣传、文化广电旅游部门负责督导、协调报社、广播电视台、电信运营企业等在重污染天气区域发布以下健康防护警示：儿童、老年人和患有心脑血管、呼吸系统等疾病的易感人群留在室内，确需外出的需要采取防护措施；一般人群减少户外运动和室外作业时间，如不可避免，建议采取防护措施。

2.教育部门负责督导已安装空气净化装置的幼儿园、中小学及时开启空气净化装置，组织中小学、幼儿园停止室外课程及活动。

3.卫健部门负责督导医疗机构增设相关疾病门诊、急诊，增加医护人员。

二、建议性污染减排措施

宣传、文化广电旅游部门负责督导、协调报社、广播电视台、电信运营企业等在重污染天气区域发布以下建议信息：倡导公众绿色消费，单位和公众尽量减少含挥发性有机物的涂料、油漆、溶剂等原材料及产品的使用；倡导公众绿色出行，尽量乘坐公共交通工具或电动汽车等出行，驻车及时熄火，减少车辆原地怠速运行时间；倡导公众绿色生活，减少能源消耗。

三、强制性污染减排措施

（一）工业源减排措施

1.根据《郑州市 2025—2026 年秋冬季工业企业重污染天气应急减排清单》橙色预警要求，工业企业按照“一厂一策”方案实施停产或限产，协商绩效分级 A 级企业、绩效引领企业压减 30% 污染排放。

牵头单位：市生态环境局

责任单位：各开发区管委会、区县（市）政府

2.严格督导相关企业落实季节性调控生产措施，督导燃煤发电企业加大优质煤使用比例。

牵头单位：市工信局

责任单位：各开发区管委会，各区县（市）人民政府

3.协调省发改委加大外调电力度，指导热电联产企业“以热定电”，力争污染应对期间燃煤电厂排放量压减 30%。

牵头单位：市发改委

责任单位：各开发区管委会，各区县（市）人民政府

4.电力部门配合做好企业用电调度。

牵头单位：国网郑州供电公司

责任单位：各开发区管委会，各区县（市）人民政府

5.加大燃煤发电企业监管力度，确保达标排放；增加对重点大气污染源的执法检查频次，督促其大气污染防治设施高效运转，严格落实减排措施。

牵头单位：市生态环境局

责任单位：各开发区管委会，各区县（市）人民政府

6.豁免及未纳入管控的企业污染物排放量较预警前不得上升。应急响应期间处于停炉状态的工业企业，未经批准不得擅自开炉。

牵头单位：市生态环境局

责任单位：各开发区管委会，各区县（市）人民政府

（二）扬尘源减排措施

1.施工工地停止土石方作业（包括停止建筑拆除、土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业），停止室外喷涂、粉刷、切割、焊接等涉气环节作业。

牵头单位：市控尘办

责任单位：市城建局、市城管局、市交通运输局、市园林局、市水利局、市林业局，郑州地铁集团有限公司，各开发区管委会，各区县（市）人民政府

2.矿山停止露天作业，停止开采、运输、修复等产生扬尘的生产活动。

牵头单位：市资源规划局

责任单位：各开发区管委会，各区县（市）人民政府

3.砂石料厂、石材厂、石板厂等停止露天作业。

牵头单位：市生态环境局

责任单位：各开发区管委会，各区县（市）人民政府

4.施工工地、工业企业露天堆放的散装物料全部苫盖，在非冰冻期内增加洒水频次。

牵头单位：市城建局、市生态环境局

责任单位：各开发区管委会，各区县（市）人民政府

5.对城区主次干道、城乡结合部道路、重要国道省道市道县道在日常道路保洁频次的基础上，在空气湿度小于 50%且气温高于 5℃时，增加吸尘、清扫、洒水、喷雾等防治扬尘作业 2 次；在空气湿度大于 50%或气温低于 5℃时，停止洒水、喷雾、湿扫作业。

牵头单位：市城管局、市交通运输局

责任单位：各开发区管委会，各区县（市）人民政府

（三）移动源减排措施

1.全市停止建筑清运（建筑垃圾、渣土）、水泥混凝土、沥青混凝土、砂石运输，市区四环内停止建筑物料、装饰建材物料、散装水泥运输（以上运输车辆使用纯电动、氢能源的除外）；市公安交通管理部门停止办理以上车辆电子通行证并进行锁定。

牵头单位：市公安局、市城管局、市城建局

责任单位：各开发区管委会，各区县（市）人民政府

2.重污染天气预警期间，大宗货物运输企业柴油货车通行车辆总量下降 20%（以门禁系统通行数量计）。重点行业电力、煤炭、铸造、建材、有色等企业优先使用铁路、管道运输，其余部分使用新能源或国六车辆运输。

牵头单位：市生态环境局

责任单位：市工信局、市发展改革委，中国铁路郑州局集团有限公司，各开发区管委会，各区县（市）人民政府

3.国四柴油货车禁止驶入北四环路（大河路，不含本路）以南、东四环路（含本路）以西、南四环路（含本路）以北、西四环路（含本路）以东区域内（区域内连霍高速不限行）。

牵头单位：市公安局、市交通运输局、市生态环境局、市城建局

责任单位：各开发区管委会，各区县（市）人民政府

4.全市禁止使用不满足Ⅲ类限值要求和国二及以下排放标准的非道路移动机械，允许作业的非道路移动机械应与市管理平台联网并粘贴环保标识。施工工地内开挖土石方的挖掘机等非道路移动机械停止使用。

牵头单位：市生态环境局

责任单位：市城管局、市城建局、市工信局、市市场发展中心，各开发区管委会，各区县（市）人民政府

5.加大公交、地铁运力保障，评估客流变化，适时调整运营计划，保障市民绿色出行。

牵头单位：市交通运输局，郑州地铁集团有限公司

责任单位：各开发区管委会，各区县（市）人民政府

6.加大机动车限行措施查处力度，加强道路交通疏导。

牵头单位：市公安局

责任单位：各开发区管委会，各区县（市）人民政府

（四）面源减排措施

1.加强督导巡查，禁止焚烧农作物秸秆和枯枝落叶。

牵头单位：市农业农村局

责任单位：各开发区管委会，各区县（市）人民政府

2.禁止垃圾焚烧，加大对餐饮单位的检查频次，确保油烟净化设施正常运行。

牵头单位：市城管局

责任单位：各开发区管委会，各区县（市）人民政府

3.禁止燃煤散烧，加大执法检查力度，严禁“禁煤区”内出现散煤复烧现象。

牵头单位：市市场监管局

责任单位：市工信局、市生态环境局、市城管局、市交通运输局，各开发区管委会，各区县（市）人民政府

4.禁止燃放烟花爆竹。

牵头单位：市应急局、市公安局

责任单位：各开发区管委会，各区县（市）人民政府

5.根据气象条件采取可行的气象干预措施。

责任单位：市气象局

四、工作要求

（一）严格措施落实。各开发区管委会、区县（市）政府和市直单位要根据职责分工，切实落实工作责任，第一时间将各项减排措施传达到位、落实到位，抓实、抓细重污染天气污染应对工作。

（二）强化帮扶监管。各开发区、区县（市）严格落实属地管理责任，主要领导、分管领导要每天带队开展夜查晨查，确保管控措施有效落实；各牵头单位和开发区管委会、区县（市）政府要加大监督帮扶力度，组织全市各级督导执法力量全员上岗，不间断开展巡查督导，做到监管全覆盖、无死角。

（三）加强工作调度。各开发区管委会、区县（市）政府和市直相关单位每日上午 10 时前上报工作开展情况，填报《污染天气管控信息日报表》《污染天气管控问题统计表》，并加盖公章扫描后发送至邮箱（zzswrtqyd@163.com）。

附件：1.污染天气管控信息日报表
2.污染天气管控问题统计表

