

罗山县财政衔接资金项目工程竣工（阶段性）验收表

项目名称：罗山县竹竿镇人民政府2025年竹竿镇史河村育秧盘生产加工项目

施工单位	信阳瑞锦弘建设实业有限公司	
合同编号	合同总金额	497800.00 元
竣工日期	验收日期	
工程建设地点		
罗山县竹竿镇史河村		

单项工程名称	规格	单位	合同数量		验收数
			合同数	验收数	
塑料注射成型机	MOTO-350	台	1	1	1
装载机	ZL958	台	1	1	1
合计		台	2	2	2

验收组意见

合格

验收组成员

姓名	单位	职称	签名
刘伟	信阳瑞锦弘建设实业有限公司	项目经理	刘伟
闫捷	竹竿镇人民政府	组织委员	闫捷
李伟	竹竿镇人民政府	组织委员	李伟
刘伟	竹竿镇人民政府	组织委员	刘伟
李伟	竹竿镇人民政府	组织委员	李伟

验收组长签名：李伟



说明：本表由主管部门组织的验收组负责填写。