

罗山县应急广播体系建设项目未验收情况说明

罗山县财政局：

罗山县应急广播体系建设项目于2025年7月22日正式开工，原计划按要求于11月底完成验收。项目实施期间，因设备采购周期延长、部分乡镇点位施工协调难度大等客观因素，导致项目进度有所延后。

目前项目已完成主体建设，系统测评、等保测评等工作，预计2026年5月中下旬可完成全部验收准备工作并提请验收。我单位将加快推进收尾工作，确保项目按期达标。

特此说明。

罗山县文化广电和旅游局

