

# 关于 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目延迟验收的情况说明

汤泉池管理处 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目于 2025 年 12 月 29 日完成竞争性谈判招投标。该项目承包方单位确定后即签署了《施工合同协议书》，开始施工。按照县财政局采购办以及政府招标采购网站项目验收的相关要求，须于 2026 年 4 月底前完成项目验收。由于受 1 月份冰冻天气以及 4 月份雨水增多情况影响，施工进度有所缓慢，导致暂时无法完工，故申请推迟项目验收。

特此说明

