

关于罗山县周党镇第一初级中学 综合楼建设项目延期验收的说明

罗山县周党镇第一初级中学综合楼工程是 2024 年义务教育“薄弱提升”项目，原计划 2025 年 02 月 14 日竣工验收，因在建设的前期，需要迁移旧教学楼楼顶的环境监测站点监测设备，迁移环境监测站点的报批手续比较复杂需要较长时间，另外旧教学楼拆除及拆除废料的转运也需要时间，所以没有按时间节点完成，故验收时间向后延期。

特此说明

罗山县周党镇第一初级中学

2025 年 02 月 13 日

