

# 关于罗山县东铺中心校 教学楼维修改造工程项目延期验收的说明

罗山县东铺中心校教学楼维修改造工程项目是“2025年度罗山县义务教育学校校舍安全保障建设项目”，原计划在2025年9月5日之前完工。因在建设前期，需将教学楼内原设施设备全部拆除，施工繁琐，又加天气影响，导致施工进度缓慢，故验收时间向后延期。

特此说明



# 政府采购绩效自评表



项目名称：罗山县东铺中心校教学楼维修改造工程项目

项目采购编号：罗财磋商采购-2025-47

项目负责人签字：李海洋 预算金额：867101.26

参与投标企业数量：3 中标金额：864492.56

有效投标企业数量：3 资金节约率：0.003

采购绩效评价指标		采购情况 (是/否)	备注(如选否 需对应说明)
1	投标人未对采购文件提出质疑	是	
2	投标人未对采购过程提出质疑	是	
3	投标人未对采购结果提出质疑	是	
4	质疑事项是否已经依法解决(没有可不填)	是	
5	评审专家是否能够依法履职	是	
6	项目竞争是否充分	是	
7	是否对有效投标人进行了围标串标审查	是	
8	中标企业是否为中小微企业	是	
9	确定中标人是否及时	是	
10	合同签订是否及时	是	
11	合同备案是否及时	是	
12	是否给与中标企业预付货款	是	
13	是否支持企业进行合同备案融资	是	
14	是否对项目依法进行验收	否	
15	是否达到了采购质量目标	是	
16	是否达到了采购时效目标	是	

存在的问题及需具体说明事项：

该表格需在政府采购网发布项目验收公告时同时公告