

平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电
梯工程结算审核报告书



中亿正恒工程管理有限公司

2025 年 1 月 22 日

平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程结算评审报告

一、工程概况

本工程为平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程，位于平桥区农业农村局院内。工程内容为新建室外垂直电梯钢结构框架、室外加建人行钢构消防楼梯等工程。建设方为信阳市平桥区农业农村局，由河南鑫宇建筑工程有限公司承建，签约合同价 640600.00 元，施工期为 2024 年 8 月到 2024 年 9 月，经验收合格。结算总价为 761994.87 元。

二、评审范围

平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程决算书、签证单、竣工图纸范围内的所有内容。

三、评审结果（详见结算书）

送审金额：761994.87 元

审定金额：686260.09 元

审减金额：75734.78 元

四、评审依据

1、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、增值税征收率按 9%计取；

4、豫建消技〔2024〕31 号文；

5、施工合同、招标文件、投标文件、施工图纸、竣工图纸、设计变更单、签证单、竣工验收报告、现场图片以及建设单位提供的结算资料汇编等。

五、评审事项说明

1、工程量依据图纸及现场实测，隐蔽工程量依据建设方认可的签证单；

2、材料价格依据投标单价及《信阳建设工程造价信息》中 2024 年第四期信息价计取，不足部分按市场价格调整。

六、主要审减说明

1、送审电梯钢柱工程量为 4.381t，评审工程量为 3.531t，此项审减约 0.5 万元；

2、送审加装楼梯钢柱工程量为 9.563t，评审工程量为 7.153t，此项审减约 1.65 万元；

3、送审加装楼梯钢梁工程量为 18.964t，评审工程量为 16.502t，此项审减约 1.79 万元；

4、送审加装楼梯钢平台工程量为 9.618t，评审工程量为 7.314t，此项审减约 1.52 万元；

5、送审排水为泥浆泵，现场实际为单级清水泵，此项审减约 0.5 万元；

6、其他措施费中的夜间施工增加费、二次搬运费、冬

雨季施工费不计取；

7、其他审减为定额组价差异，零星工程量审减，材料调减。

中亿正恒工程管理有限公司

2025年1月22日



基本建设工程结算审核定案表

单位：元

建设单位	信阳市平桥区农业农村局		送审造价	761, 994. 87
施工单位	河南鑫宇建筑工程有限公司		审减金额	75, 734. 78
工程名称	平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程		审定造价	686, 260. 09
合同金额	640, 600. 00	审定造价（大写）	陆拾捌万陆仟贰佰陆拾元零玖分	
建设单位意见		审核单位意见		
负责人：李宇  年 月 日		施工单位意见 负责人：李永  利查印 年 月 日		
负责人：李宇  年 月 日		负责人：李宇  年 月 日		

平桥区农业农村局办公楼加
建消防楼梯、电梯工程

竣工结算总价

签约合同价(小
写):

(大写):

竣工结算价(小
写):

686260.09

(大写):

陆拾捌万陆仟贰佰陆拾元零玖分

发 包 人:

(单位盖章)

承 包 人:

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位盖章)



法定代表人

法定代表人

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

或其授权人:

(签字或盖章)

或其授权人:

(签字或盖章)



编 制 人:

(造价人员签字盖章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间:

年 月 日

核 对 时 间:

年 月 日

单项工程竣工结算汇总表

工程名称：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心电梯工程
 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					118719.96	
1	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B 3.钢材型号:方钢管250*250*12*12；方钢管250*100*4*4 4.运输距离:自行考虑	t	3.531	6847.71	24179.26	
2	011405001001	金属面油漆	1.位置:钢柱 2.除锈方式:清理金属面除锈;防锈漆一遍	m2	62.68	6.22	389.87	
3	010604001001	钢梁	1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.钢材型号:方钢管450*250*8*8;方钢管350*250*8*8;方钢管300*200*8*8；方钢管200*100*4*4; 方钢管250*250*8*8;槽钢25a 4.运输距离:自行考虑	t	4.051	7290.91	29535.48	
4	011405001002	金属面油漆	1.位置:钢梁 2.除锈方式:清理金属面除锈;防锈漆一遍	m2	83.43	6.22	518.93	
本页小计							54623.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心电梯工程
 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010904001001	电梯基坑底板防水	1、防水砂浆两遍； 2、防水混凝土底板厚度≥250，抗渗等级≥P6； 3、50厚C20细石混凝土保护层 4、水泥基自粘防水卷材两道； 5、刷基层处理剂一遍； 6、20厚1：2水泥砂浆找平层； 7、C15混凝土垫层150厚； 8、素土夯实	m2	6.07	121.42	737.02	
6	010903001001	电梯基坑侧墙防水	1、回填土； 2、防水层外40厚挤塑聚苯板保护层； 3、水泥基自粘防水卷材两道（应高出室外地面450）； 4、刷基层处理剂一遍； 5、20厚1：2水泥砂浆找平层； 6、电梯基坑侧墙； 7、防水砂浆两遍；	m2	15	139.42	2091.3	
7	011209002001	全玻（无框玻璃）幕墙	1.玻璃型号：夹胶玻璃8+0.76+8mm 2.挂式玻璃幕墙	m2	203.65	300.85	61268.1	
		措施项目						
本页小计							64096.42	
合 计							118719.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
 表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心电梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1651.86			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					1651.86			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平桥区农业科技服务中心电梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼
加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称：平桥区农业科技服务中心电梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程竣工结算汇总表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	373802.94	
1.1	土方工程	29311.23	
1.2	砌筑工程	1457.27	
1.3	钢筋混凝土工程	72822.23	
1.4	金属构件工程	225701.21	
1.5	门窗工程	6601.78	
1.6	装饰工程	37909.22	
2	措施项目	35192.93	
2.1	其中：安全文明施工费	8402.7	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	26790.23	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	10415.85	—
4.1	定额规费	10415.85	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	419411.72	
6	增值税	37747.05	—
7	含税工程造价合计	457158.77	
竣工结算总价合计=1+2+3+4+6		457,158.77	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		土方工程					29311.23	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其他未详尽处，详见图纸及相关图集规范	m2	47.46	1.61	76.41	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 名称：挖基坑土方 2. 土壤类别：一、二类土 3. 部位：基础 4. 其他未详尽处，详见图纸及相关图集规范	m3	272.45	5.17	1408.57	
3	010302004001	挖孔桩土（石）方	1. 挖孔深度：10m 2. 弃土（石）运距：自行考虑	m3	75.12	315.45	23696.6	
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯实系数不小于0.97 2. 填方材料品种：素土 3. 其它说明：详见相关设计、要求及规范	m3	175.23	8.48	1485.95	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：自行考虑	m3	172.34	15.34	2643.7	
		分部小计					29311.23	
		砌筑工程					1457.27	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原墙体拆除新增门洞	m3	3.31	56.52	187.08	
2	010401012001	零星砌砖	1. 原有窗洞进行封堵 2. 采用MU20混凝土实心砖、M10水泥砂浆砌筑	m3	1.91	665.02	1270.19	
		分部小计					1457.27	
		钢筋混凝土工程					72822.23	
本页小计							30768.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010302005001	人工挖孔灌注桩	1. 桩芯长度:10M 2. 桩芯直径、扩底直径、扩底高度:800mm 3. 护壁厚度、高度: 150mm, 1000mm 4. 护壁混凝土种类、强度等级: 现浇砼C25 5. 桩芯混凝土种类、强度等级: 现浇砼C25	m3	38.93	729.07	28382.7	
2	010501001003	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15	m3	1.34	441.92	592.17	
3	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.46	451.72	207.79	
4	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	9.32	448.87	4183.47	
5	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.07	453.03	1390.8	
6	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	4.44	478.44	2124.27	
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	4.28	533.63	2283.94	
8	010505003001	平板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	5.45	477.39	2601.78	
9	010505006001	栏板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.6	612.62	2205.43	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢	t	2.256	4723.97	10657.28	
本页小计							54629.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10~Φ20 三级钢	t	1.892	4777.46	9038.95	
12	010507007001	其他构件	1. 构件的类型：柱脚二次浇筑C40, 添加微膨胀剂	m3	0.1	788.7	78.87	
13	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:M24预埋螺栓, D16, D19 栓钉 2. 规格:M24, D16, D19栓钉 3. 钢材: Q335B 4. 其他未详尽处, 详见图纸及相关图集规范	t	0.289	11656.26	3368.66	
14	010516002001	预埋铁件	1. 预埋件 2. 钢材种类:Q335B 3. 规格:钢板 4. 其他未详尽处, 详见图纸及相关图集规范	t	0.657	8685.12	5706.12	
		分部小计					72822.23	
		金属构件工程					225701.21	
1	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 钢材型号: 方钢管250*250*12*12; 方钢管250*100*4*4 4. 运输距离 : 自行考虑	t	7.153	6847.7	48981.6	
2	011405001001	金属面油漆	1. 位置: 钢柱 2. 除锈方式:清理金属面除锈; 防锈漆一遍	m2	101.96	6.22	634.19	
本页小计							67808.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 钢材型号: 方钢管450*250*8*8; 方钢管350*250*8*8; 方钢管300*200*8*8; 方钢管200*100*4*4; 方钢管250*250*8*8; 槽钢25a 4. 运输距离 : 自行考虑	t	16.502	7290.92	120314.76	
4	011405001002	金属面油漆	1. 位置: 钢梁 2. 除锈方式:清理金属面除锈; 防锈漆一遍	m2	311.97	6.22	1940.45	
5	010605001001	钢板楼板	1. 楼承板型号: TD7-120 2. 钢材规格: 包含下弦钢筋, 上弦钢筋, 腹杆钢筋 3. 底部钢板厚度: 1mm厚	m2	36.36	123.88	4504.28	
6	011405001003	金属面油漆	1. 位置: 钢板楼板, 楼梯踏板, 休息平台 2. 除锈方式:清理金属面除锈; 防锈漆一遍	m2	179.02	6.22	1113.5	
7	010606007001	钢踏步、钢平台	1. 钢材品种、规格:6mm厚花纹钢板 2. 角钢: L75x5角钢	t	7.314	6591.8	48212.43	
		分部小计					225701.21	
		门窗工程					6601.78	
1	010802003001	钢质防火门	1. 门代号 :乙级防火门 2. 门框尺寸:1500 x 2300 3. 门框、扇材质: 钢制乙级级防火门	m2	13.8	478.39	6601.78	
		分部小计					6601.78	
本页小计							182687.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		装饰工程					37909.22	
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1、40厚C20厚细石混凝土，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光 2、素水泥浆一道 3、60厚C15混凝土垫层； 4、150厚碎石灌M5水泥砂浆； 5、素土夯实；	m2	30.08	117.42	3531.99	
2	010902001001	屋面卷材防水	1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层； 2、200g/m² 聚酯无纺布隔离层； 3、3+3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)防水层； 4、30厚C20细石混凝土找平层； 5、50厚挤塑聚苯板保温层； 6、20厚1：2.5水泥砂浆找平层； 7、1：8水泥憎水型膨胀珍珠岩最薄处30厚找坡2%； 8、现浇钢筋混凝土屋面板；	m2	40.76	199.16	8117.76	
3	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:钢管 Φ60*3	m	119.5	168.31	20113.05	
4	011207001001	墙面装饰板	1. 3mm氟碳铝单板 2. 龙骨采用50系列钢方管	m2	15.6	149.72	2335.63	
5	010902004001	屋面排水管	1. 屋面排水管 2. 材质: UPVC110	m	22.5	40.54	912.15	
6	010903004001	墙面变形缝	1. 墙面变形缝 2. 材质: 橡胶胶条 3. 详见图集12YJ14-24-4	m	44.2	65.58	2898.64	
		分部小计					37909.22	
		措施项目					26790.23	
1	011702025001	其他现浇构件	人工挖孔灌注混凝土桩 桩壁 模板	m2	50.72	90.27	4578.49	
2	011702001001	基础	垫层模板	m2	3.1	48.49	150.32	
本页小计							42638.03	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		8402.7			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					8402.7			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼
 加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程竣工结算汇总表

工程名称：签证单

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	81191.14	
2	措施项目	2012.62	
2.1	其中：安全文明施工费	2012.62	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2423.4	—
4.1	定额规费	2423.4	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	85627.16	
6	增值税	7706.44	—
7	含税工程造价合计	93333.6	
竣工结算总价合计=1+2+3+4+6		93,333.60	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 签证单

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					81191.14	
1	010302004001	挖孔桩土（石）方	1.挖孔深度:26m 2.人工挖土	m3	20.41	421.81	8609.14	
2	010302005001	人工挖孔灌注桩	1.桩芯长度:26m 2.桩芯直径、扩底直径、扩底高度:直径500mm 3.护壁厚度、高度:5cm厚 4.护壁混凝土种类、强度等级:C25 5.桩芯混凝土种类、强度等级:C25	m3	20.41	458.07	9349.21	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯实系数不小于0.97 2.填方材料品种:素土 3.其它说明:详见相关设计、要求及规范	m3	13.06	8.48	110.75	
4	011706002001	排水、降水	1.Φ100的排水泵排水	台班	33	31.59	1042.47	
5	01B001	零星用工	1.人工辅助排水	工日	2	146.28	292.56	
6	01B002	垃圾外运	1.农用四轮车外运13km	车	1	500	500	
7	040501002001	钢管	1.消防管道DN110镀锌国标钢管	m	42	83.5	3507	
8	040501002002	钢管	1.消防管道DN75镀锌国标钢管	m	18	57.78	1040.04	
9	030901011001	室外消火栓	1.保护性拆除原消防栓后挪位置重新安装	套	1	421.74	421.74	
10	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.24	422.71	101.45	
11	010401011001	砖检查井	1.砌筑24cm厚砌体	座	2	440.04	880.08	
12	011201001001	墙面一般抹灰	1.检查井内壁粉刷	m2	7.04	33.89	238.59	
13	010512001001	平板	1.1200*1000*100mm的预制钢筋混凝土盖板	m3	0.24	506.79	121.63	
14	010401001001	砖基础	1.新砌筑花池砖基础	m3	0.58	498.19	288.95	
15	011204001001	石材面层	1.花岗岩芝麻灰石材	m2	2	153.75	307.5	
本页小计							26811.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：签证单 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	7.6	30.81	234.16	
17	010103001002	回填方	1. 管底回填中砂护管	m3	1.9	191.41	363.68	
18	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:DN75PPR	m	32	98.66	3157.12	
19	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足图纸设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	5.7	17.67	100.72	
20	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般素土 2. 运距:13km 3. 人工装车	m3	1.9	37.97	72.14	
21	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	8.82	30.81	271.74	
22	010103001004	回填方	1. 管底回填中砂护管	m3	3.97	191.42	759.94	
23	031001006002	塑料管	1. 材质、规格:DN300PVC	m	12.6	121.05	1525.23	
24	010103001005	回填方	1. 密实度要求:满足图纸设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	4.85	17.67	85.7	
25	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一般素土 2. 运距:13km 3. 人工装车	m3	3.97	37.97	150.74	
26	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.18	422.77	76.1	
27	010401011002	砖检查井	1. 砌筑24cm厚砌体	座	7	200.01	1400.07	
28	011201001002	墙面一般抹灰	1. 检查井内壁粉刷	m2	11.2	33.89	379.57	
29	010512001002	平板	1. 500*500*100mm的预制钢筋混凝土盖板	m3	0.03	506.66	15.2	
30	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.1	422.7	42.27	
31	010401011003	砖检查井	1. 砌筑24cm厚砌体	座	1	300.01	300.01	
本页小计							8934.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 签证单

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼
梯、电梯工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
32	011201001003	墙面一般抹灰	1. 检查井内壁粉刷	m2	2. 4	33. 88	81. 31	
33	010512001003	平板	1. 1. 1*0. 9m的定制加厚加梁钢板盖板	m3	0. 1	506. 9	50. 69	
34	041001001001	拆除路面	1. 材质:人工辅助机械拆除混凝土路面 2. 厚度:15cm	m2	45. 46	20. 36	925. 57	
35	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:13km	m3	6. 82	56. 84	387. 65	
36	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm	m2	45. 46	83. 24	3784. 09	
37	01B004	专业水电工	1. 维修原有办公楼水管堵头等用专业水电工	工日	2	304. 98	609. 96	
38	01B005	零星用工	1. 维修院内排水沟用工	工日	3	146. 28	438. 84	
39	01B006	垃圾外运	1. 农用四轮车外运13km	车	1	500	500	
40	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q355B方钢管400*200*8*8mm	t	2. 531	8141. 04	20604. 97	
41	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:L75*5mm角钢	t	0. 346	8141. 07	2816. 81	
42	010606006001	钢平台	1. 钢材品种、规格:6mm厚花纹钢板	t	1. 585	8069. 87	12790. 74	
43	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:扶手Φ60*3钢管	t	0. 085	11085. 17	942. 24	
44	010401001002	砖基础	1. 砌筑20cm厚砖模	m3	0. 83	498. 22	413. 52	
45	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1. 77	423. 91	750. 32	
46	011101006001	平面砂浆找平层	1. 粉刷1. 5cm厚水泥砂浆	m2	2. 86	20	57. 2	
47	011406001001	抹灰面油漆	1. 外侧喷涂底漆2遍, 再喷面层灰色防滑地面漆2遍	m2	9. 2	31. 71	291. 73	
		措施项目						
本页小计							45445. 64	
合 计							81191. 14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：签证单

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防
楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2012.62			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					2012.62			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 签证单

标段：平桥区农业农村局办公楼
 加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 签证单

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程竣工结算汇总表

工程名称：绿化工程（签证单）

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2063.48	
1.1	其中：综合工日	4.53	
1.2	1) 人工费	422.1	
1.3	2) 材料费	1451.44	
1.4	3) 机械费	70.24	
1.5	4) 企业管理费	78.92	
1.6	5) 利润	40.78	
2	措施项目	25.24	
2.1	其中： 1) 技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2) 安全文明措施费	25.24	
2.2.1	2.1) 安全生产费	15.59	
2.2.2	2.2) 文明施工措施费	7.79	
2.2.3	2.3) 扬尘污染防治费	1.86	
2.3	3) 二次搬运费		
2.4	4) 夜间施工措施费		
2.5	5) 冬雨施工措施费		
2.6	6) 其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—

单位工程竣工结算汇总表

工程名称: 绿化工程 (签证单)

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼
梯、电梯工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（签证单）

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防
楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			25.24			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	15.59			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	7.79			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	1.86			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					25.24			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程（签证单）

标段：平桥区农业农村局办公楼
 加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程（签证单）

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 绿化工程 (签证单)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

信阳市平桥区农业农村局办公楼加
建消防楼梯、电梯工程

结
算
送
审
资
料

河南鑫宇建筑工程有限公司

年 月

目 录

- 1、中标通知书
- 2、施工合同
- 3、工程竣工验收报告
- 4、现场签证单
- 5、投标总价
- 6、竣工结算总价
- 7、施工图纸（见附件）

中标通知书

中标通知书

河南鑫宇建筑工程有限公司：

你方于 2024 年 8 月 1 日所递交的信阳市平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程的投标文件已被我方接受，被确定为成交人。

采购编号：信平财磋商采购-2024-37

成交价：大写：陆拾肆万零陆佰元整

小写：640600.00 元

工期：30 日历天

项目经理：王星

证书编号：豫 241060803642

请你方在接到本中标通知书后 7 日内到信阳市平桥区农业农村局与我方签施工合同。

特此通知。

代理公司（盖章）：

世纪工程项目管理有限公司



采购人（盖章）：

信阳市平桥区农业农村局



日期：2024 年 8 月 1 日

施工合同

信阳市平桥区农业农村局办公楼加建 消防楼梯、电梯工程

合 同 书

项目名称 信阳市平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

发包方（甲方）：信阳市平桥区农业农村局

承包方（乙方）：河南鑫宇建筑工程有限公司

签订日期：2024 年 8 月 09 日

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：信阳市平桥区农业农村局

乙方（全称）：河南鑫宇建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就信阳市平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：信阳市平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

2. 工程地点：平桥区农业农村局院内。

3. 工程立项批准文号： / 。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：工程量清单所含全部内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

工程量清单所含全部内容，包括新建室外垂直电梯钢结构框架，室外加建人行钢构消防楼梯工程。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 8 月 02 日。

计划竣工日期：2024 年 9 月 02 日。

工期总日历天数：30 日历天。

三、质量标准

工程质量符合国家施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）：陆拾肆万零陆佰元整(¥640600.0 元)；

2. 合同价格形式：固定单价。



五、工程款支付方式结款方式:

1. 预付款: 签订合同后 7 个工作日内支付合同总价的 60%; (建议预付比例不低于 40%, 对中小微企业预付比例建议不低于 60%) 大写: 叁拾捌万肆仟叁佰陆拾元整 (小写: ¥384360.0 元)

2. 工程进度款: 乙方如期进场施工, 完成工程总量的 50% 后, 由乙方提出申请, 并由甲方项目负责人确认工作量如实后, 向乙方支付合同总价的 30% 作为工程进度款, 即¥192180.0 元. 大写: 壹拾玖万贰仟壹佰捌拾元整.

3. 工程尾款: 工程竣工验收后, 自甲方收到乙方开具的工程发票之日起 30 日内, 由甲方一次性支付尾款 10% 给乙方, 即¥64060.0 元, 大写: 陆万肆仟零陆拾元整.

4. 工程结束三天内为工程验收期, 逾期视为工程合格。

六、项目经理

承包人项目经理: 王星。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、签订时间

本合同于 2024 年 8 月 01 日签订。

九、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）李宇宙

（签字）章利

组织机构代码 11411503006077033N 组织机构代码： 914115035531802169

地 址： 平桥区平西路中段

地 址： 羊山新区新五大道建业壹号城

邦 15A07

邮政编码： 464100

邮政编码： 464100

开户银行： _____

开户银行： 中国建设银行平桥支行

账 号： _____

账 号： 41001551425050202298

合同融资注意事项：

（1）此合同可以用于政府采购合同融资。供应商预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。

（2）预进行合同融资的合同，采购人在合同备案时，需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

工程竣工验收报告

竣工验收申请报告

信阳市平桥区农业农村局：

由我公司中标施工的信阳市平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程，已按照施工图纸设计及施工合同完成全部施工任务，并经过测试及初步自检验收，各项指标全部满足各项要求，现已具备竣工验收条件，恳请建设单位安排对该项目进行正式竣工验收。

特此申请。

河南鑫宇建筑工程有限公司

2025年1月6日




工程竣工验收报告


工程名称	信阳市平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程		
建设单位	平桥区农业农村局	监理单位	河南建标工程管理有限公司
设计单位	信阳市建筑勘察设计研究院有限公司	施工单位	河南鑫宇建筑工程有限公司
开工日期	2024年 8 月 8 日	竣工日期	2024年12月 20 日
验收内容： 由我公司中标施工的信阳市平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程，在合同签订后，我公司立即组织人员进行施工，在施工过程中严格施工图纸设计及施工规范要求，在合同工期内完成了全部施工任务。 施工内容包括：平桥区农业农村局办公楼加建电梯主体工程及加装消防楼梯工程，院内增设电梯与消防楼梯与办公楼主体不连接，主要施工内容包含加建消防楼梯、电梯主体钢结构工程及相应部分的土建基础、桩基础工程。 经建设单位、监理单位、设计单位和施工单位共同验收，已按照要求完成合同施工内容，工程质量符合要求。			
提前或推迟完工原因： 无			
验收结论		符合要求，合格。	
建设单位： 负责人：李宇宙 (盖章) 2025年 01 月 06 日	监理单位： 负责人：赵振龙 (盖章) 2025年 1 月 8 日	设计单位： 负责人：孙明 (盖章) 2025年 1 月 8 日	施工单位： 负责人：王中 (盖章) 2025年 1 月 8 日

现场签证单

现场签证单

工程名称	信阳市平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程	分部分项名称	基础
施工单位	河南鑫宇建筑工程有限公司	编号	01
签证摘要	挖孔桩挖至 3.5 米处挖到原主体楼墙脚，经甲方、设计、监理沟通后，基础位置整体向外移 1.5 米，已挖孔桩回填，重新挖孔桩		
时 间	2024 年 8 月 17 日		
签证内容： 一、人工挖孔桩新增工程： 1. 直径 1m 的人工挖孔桩开挖土方： $0.5 \times 0.5 \times 3.14 \times \text{长 } 26\text{m} = 20.41\text{m}^3$ ； 2. 直径 1m 的 5cm 厚的成品钢筋混凝土护壁管长 26m； 3. 人工挖孔桩封堵回填土方： $0.4 \times 0.4 \times 3.14 \times \text{长 } 26\text{m} = 13.06\text{m}^3$ 4. 应施工挖孔桩期间，地下室较多，2 人 24 小时不间断施工排降水 11 天，用 $\phi 100$ 的污水泵排水； 5. 余方农用四轮车装车外运 13km。			
建设单位（签章）：	设计单位（签章）：	监理单位：（签章）	施工单位（签章）：
			

现场签证单

工程名称	信阳市平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程	分部分项名称	消防管道改造
施工单位	河南鑫宇建筑工程有限公司	编号	02
签证摘要	原消防栓迁改位置		
时 间	2024 年 8 月 19 日		
签证内容： 1. 利用已经开挖管道沟槽埋设消防管道 DN110 镀锌国标钢管：7 根*6m； 2. 利用已经开挖管道沟槽埋设消防管道 DN75 镀锌国标钢管：3 根*6m； 3. 新安装 DN110 法兰接头 4 套； 4. 保护性拆除原消防栓后，重新挪位置安装原消防栓 1 套； 5、新增消防阀门井 2 座，每座尺寸 1.2*1m*深 0.8m，下部浇筑 10cm 厚 C20 砼垫层，再砌筑 24cm 厚砌体，内壁粉刷，上部再安装 1200*1000*100mm 的预制钢筋混凝土盖板；			
建设单位（签章）：	设计单位（签章）：	监理单位：（签章）	施工单位（签章）：
			
2024 年 8 月 19 日	2024 年 8 月 19 日	2024 年 8 月 19 日	2024 年 8 月 19 日

现场签证单

工程名称	信阳市平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程	分部分项名称	院内拆除工程及新增基础设施工程等
施工单位	河南鑫宇建筑工程有限公司	编号	03
签证摘要	院内拆除工程及新增基础设施工程等		
时 间	2024年 8 月 16 日		
签证内容： 1. 人工辅助机械挖除原大樟树 2 棵，树高 13m，装车外运 13km。 2. 人工拆除原大理石路缘石及内花池等用人工 3 个工日，建筑垃圾 1 车农用四轮车装车外运 13km； 再重新砌筑花池砖基础长 4 米*深 0.6m*宽 0.24m，外侧及顶面再用水泥砂浆铺贴 1.5cm 厚花岗岩芝麻灰石材长 4m*（0.2+0.3m）； 3. 人工开挖沟槽土方：长（6.4+12.6m）*宽 0.5m*深 0.8m，管底回填中砂护管深 0.2m*长 19m*宽 0.5m，改水管DN75PPR水管长 32 米，顶部再回填原状土，余方装车外运 13km； 4. 人工开挖沟槽土方：长 12.6m*宽 0.7m*深 1m，管底回填 15cm厚中砂垫层，埋设DN300pvc 污水管长 12.6m，管顶 30cm范围内均回填中砂，顶部再回填原状土，余方装车外运 13km； 5. 新建砖砌化粪池检查井 7 座，每座尺寸 0.5*0.5m*深 0.8m，下部浇筑 10cm厚C20 砼垫层，再砌筑 24cm厚砌体，内壁粉刷，上部再安装 500*500*100mm的预制钢筋混凝土盖板； 6. 新建砖砌水表井 1 座，尺寸 1.1*0.9m*深 0.6m，下部浇筑 10cm厚C20 砼垫层，再砌筑 24cm厚砌体，内壁粉刷，上部再安装 1.1*0.9m的定制加厚加梁钢板盖板； 7. 人工辅助机械拆除原 15cm厚混凝土地坪共计 6.8m*2.85m+2.2*0.5+2.3*1.45+6.3*1.1+0.8*1.55+2.65*0.92+2.8*1.55+4.2*1.5+0.45*0.9m=45.46 m²，余渣装车外运 13km； 8. 重新浇筑 15cm厚C30 混凝土地坪 45.46 m²，养护等； 垃圾外运：			
建设单位（签章）：	设计单位（签章）：	监理单位：（签章）	施工单位（签章）：
			
年 月 日	年 月 日	2024年 8 月 20 日	2024年 8 月 20 日

现场签证单

工程名称	信阳市平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程	分部分项名称	
施工单位	河南鑫宇建筑工程有限公司	编号	04
签证摘要			
时 间	2024 年 9 月 6 日		
签证内容： 1. 维修原有办公楼水管堵头等用专业水电工 2 个工日； 2. 维修院内排水沟，用人工 3 个工日，垃圾 1 车农用四轮车装车外运 13km； 3. 由于挖孔桩挖至 3.5 米处挖到原主体楼墙脚，经甲方、设计、监理沟通后，基础位置整体向外移 1.5 米，导致消防楼梯与主楼之间需要新增钢平台，同时各单位共同协商确认后，需要增加钢平台工程量如下： 钢梁 Q355B 方钢管 400*200*8*8mm 的长（1.6m+3.6m+1.7m）*5 层； 次梁 L75*5mm 角钢长 1.7m*7 道*5 层； 钢平台 6mm 厚花纹钢板：3.6m*1.87m*5 层； 钢平台扶手 Φ60*3 钢管长（1.6m+1.85m+1.6m）*4 层。 4. 新砌筑电梯前厅平台： 砌筑 20cm 厚砖模，长（3.25+1.95m）*2*高 0.4m*0.2m； 内浇筑 C30 混凝土基础 2.85m*1.55m*厚 0.4m，浇水养护； 外侧粉刷 1.5cm 厚水泥砂浆（3.25+1.95m*2）*高 0.4m； 外侧喷涂底漆 2 遍，再喷面层灰色防滑地面漆 2 遍：（3.25+1.95m*2）*高 0.4m+3.25*1.95m；			
建设单位（签章）：	设计单位（签章）：	监理单位：（签章）	施工单位（签章）：
			
年 月 日	年 月 日	2024 年 9 月 6 日	2024 年 9 月 6 日

投标总价

投 标 总 价

招 标 人： 信阳市平桥区农业农村局


工 程 名 称： 平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

投标总价 (小写)： 640962.38

(大写)： 陆拾肆万零玖佰陆拾贰元叁角捌分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
 陈学渊
全国建设工程造价员
陈学渊 豫070S008571
河南鑫宇工程造价人员签字盖专用章
有效期至 2016 年 12 月 31 日

时 间： 年 月 日

编制说明

一、项目概况：

本项目为平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程，项目位于信阳市平桥区农业农村局院内，主要工作内容为：新建室外垂直电梯钢结构框架，室外加建人行钢构楼梯工程。

二、编制依据：

1、施工图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA011-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）和河南省现行相关造价文件。

三、编制范围：

本次编制范围为信阳市建筑勘察设计院设计的平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程施工图纸范围内的工作内容及、相关现行规范、图集及建设单位提供的相关资料等。

四、费用计取、人工及材料价格：

- 1、材料价格调整执行《信阳建设工程造价信息》2024年第2期造价信息和2024年6月河南省专业测定价，缺项部分采用市场询价。
- 2、人工费按豫建消技【2023】35号文（2023年7-12月）价格指数进行调整。
- 3、税金依据建办标函【2019】193号文件计算按9%规定计入。
- 4、混凝土按商品混凝土。
- 5、钢构件运输暂按5km计算。
- 6、其他措施费中的夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工费足额计取。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：平桥区农业科技服务中心电梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	132858.58	
2	措施项目	2735.58	
2.1	其中：安全文明施工费	1873.61	
2.2	其他措施费（费率类）	861.97	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2323.12	—
4.1	定额规费	2323.12	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	137917.28	
6	增值税	12412.56	—
7	含税工程造价合计	150329.84	
投标报价合计=1+2+3+4+6		150,329.84	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心电梯工程
 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					132858.58	
1	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 钢材型号: 方钢管250*250*12*12; 方钢管250*100*4*4 4. 运输距离: 自行考虑	t	4.531	6847.71	31026.97	
2	011405001001	金属面油漆	1. 位置: 钢柱 2. 除锈方式: 清理金属面除锈; 防锈漆一遍	m2	62.68	6.22	389.87	
3	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 钢材型号: 方钢管450*250*8*8; 方钢管350*250*8*8; 方钢管300*200*8*8; 方钢管200*100*4*4; 方钢管250*250*8*8; 槽钢25a 4. 运输距离: 自行考虑	t	5.051	7290.91	36826.39	
4	011405001002	金属面油漆	1. 位置: 钢梁 2. 除锈方式: 清理金属面除锈; 防锈漆一遍	m2	83.43	6.22	518.93	
5	010904001001	电梯基坑底板防水	1、防水砂浆两遍 ; 2、防水混凝土底板厚度≥250，抗渗等级≥P6; 3、50厚C20细石混凝土保护层 4、水泥基自粘防水卷材两道; 5、刷基层处理剂一遍; 6、20厚1: 2水泥砂浆找平层; 7、C15混凝土垫层150厚; 8、素土夯实	m2	6.07	121.42	737.02	
本页小计							69499.18	

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心电梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 1 页 共 7 页

项目编码		010603002001		项目名称		空腹钢柱		计量单位		t		工程量		4.531	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-15	金属结构制作 钢管柱	t	1	1020.04	4785.23	514.23	459.27	1020.04	4785.23	514.23	459.27				
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	122.75	94.34	393.01	79.19	12.28	9.43	39.3	7.92				
人工单价		小计						1032.32	4794.66	553.53	467.19				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6847.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	中厚钢板 综合					t	0.102	3708.84	378.3						
	低合金钢焊条 E43系列					kg	10.47	25.89	271.07						
	焊丝 φ3.2					kg	13.95	12.7	177.17						
	焊剂					kg	5.38	3.98	21.41						
	氧气					m3	4.96	3.82	18.95						
	乙炔气					m3	2.15	25.34	54.48						
	其他材料费					元	26.8928	1	26.89						
	焊接钢管 综合					t	0.978	3920.35	3834.1						
	其他材料费							-	12.29	-					
	材料费小计							-	4794.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心电梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 2 页 共 7 页

项目编码		011405001001		项目名称		金属面油漆		计量单位		m2		工程量		62.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-178	金属面 环氧富锌防锈漆一遍	100m2	0.01	250.98	303.64		67.64	2.51	3.04					0.67	
人工单价		小计						2.51	3.04					0.67	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.22							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）		暂估合价 （元）			
	其他材料费				元		0.0595	1	0.06						
	环氧富锌底漆				kg		0.0783	36.44	2.85						
	其他材料费							-	0.12	-					
	材料费小计							-	3.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心电梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 3 页 共 7 页

项目编码		010604001001		项目名称		钢梁		计量单位		t		工程量		5.051	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-18	金属结构制作 焊接箱型钢梁	t	1	1157.51	4892.66	644.61	527.21	1157.51	4892.66	644.61	527.21				
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	122.75	94.34	393.01	79.19	12.28	9.43	39.3	7.92				
人工单价		小计						1169.79	4902.09	683.91	535.13				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7290.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 综合					t	0.081	3843.72	311.34						
	中厚钢板 综合					t	0.999	3708.84	3705.13						
	低合金钢焊条 E43系列					kg	16.95	25.89	438.84						
	焊丝 φ3.2					kg	22.6	12.7	287.02						
	焊剂					kg	8.69	3.98	34.59						
	氧气					m3	6.35	3.82	24.26						
	乙炔气					m3	2.76	25.34	69.94						
	其他材料费					元	21.5458	1	21.55						
	其他材料费							-	9.43	-					
	材料费小计							-	4902.1	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心电梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 4 页 共 7 页

项目编码		011405001002		项目名称		金属面油漆		计量单位		m2		工程量		83.43		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
14-178	金属面 环氧富锌防锈漆一遍	100m2	0.01	250.98	303.64		67.64	2.51	3.04					0.67		
人工单价		小计						2.51	3.04					0.67		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								6.22								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	其他材料费				元		0.0595		1		0.06					
	环氧富锌底漆				kg		0.0783		36.44		2.85					
	其他材料费								-		0.12		-			
	材料费小计								-		3.03		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心电梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 5 页 共 7 页

项目编码		010904001001		项目名称		电梯基坑底板防水		计量单位	m2	工程量	6.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1071.18	1247.85	77.62	263.9	10.71	12.48	0.78	2.64
9-55 + 9-57	卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 平面 实际层数(层):2 换为【自粘型防水卷材】	100m2	0.01	620.44	4747.6		176.44	6.2	47.48		1.76
9-89 + 9-90	刚性防水 细石混凝土 厚40mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	1409.02	2125.35		401.07	14.09	21.25		4.01
人工单价		小计						31	81.21	0.78	8.41
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								121.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	预拌细石混凝土 C20				m3	0.0505	378.64	19.12			
	自粘型防水卷材				m2	2.3127	19.17	44.33			
	其他材料费						-	17.77	-		
	材料费小计						-	81.23	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心电梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 6 页 共 7 页

项目编码		010903001001		项目名称		电梯基坑侧墙防水		计量单位	m2	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-56 + 9-58	卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 立面 实际层数(层):2 换为【自粘型防水卷材】	100m2	0.01	1028.72	4747.6		292.75	10.29	47.48		2.92
9-91	刚性防水 水泥砂浆二次抹压 厚20mm	100m2	0.01	1113.54	1272.32	59.34	328.04	11.14	12.72	0.59	3.28
10-78	聚苯乙烯板 厚度40mm	100m2	0.01	1983.48	2599.12		517.11	19.83	25.99		5.17
人工单价		小计						41.26	86.19	0.59	11.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.42			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费					元	0.1632	1	0.16		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0205	577.67	11.84		
	聚苯乙烯板					m3	0.051	300	15.3		
	聚合物粘接砂浆					kg	4.6	1.6	7.36		
	自粘型防水卷材					m2	2.3127	19.17	44.33		
	其他材料费							-	7.19	-	
	材料费小计							-	86.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心电梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 7 页 共 7 页

项目编码		011209002001		项目名称		全玻（无框玻璃）幕墙		计量单位		m2		工程量		203.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-215	全玻璃幕墙 挂式	100m2	0.01	3201.54	19456.38	6053.85	1373.01	32.02	194.56	60.54	13.73				
人工单价		小计						32.02	194.56	60.54	13.73				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								300.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	0.0263	25.89	0.68						
	其他材料费					元	0.3579	1	0.36						
	硅酮结构胶（双组份）					L	0.1575	53.44	8.42						
	耐候胶					L	0.0646	50.2	3.24						
	泡沫条 φ18					m	0.6801	1.38	0.94						
	打胶纸					m	2.2575	0.26	0.59						
	夹胶玻璃 8+0.76+8mm					m2	1.0716	167.79	179.8						
	其他材料费							-	0.53	-					
	材料费小计							-	194.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 平桥区农业科技服务中心电梯工程

标段: 平桥区农业农村局办公楼加建消防
楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平桥区农业科技服务中心电梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼
加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 平桥区农业科技服务中心电梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：河南鑫宇建筑工程有限公司
有效期至 2016 年 12 月 31 日

复核人（造价工程师）：

全国建设工程造价员
查永利 豫060S00655J
河南鑫宇建筑工程有限公司
有效期至 2016年12月31日

14735.68

主要材料价格表

工程名称: 平桥区农业科技服务中心电梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	399542.64	
1.1	土方工程	29311.23	
1.2	砌筑工程	1457.27	
1.3	钢筋混凝土工程	72822.23	
1.4	金属构件工程	250077.09	
1.5	门窗工程	7965.6	
1.6	装饰工程	37909.22	
2	措施项目	39655.65	
2.1	其中：安全文明施工费	8811.98	
2.2	其他措施费（费率类）	4053.44	
2.3	单价措施费	26790.23	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	10923.31	—
4.1	定额规费	10923.31	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	450121.6	
6	增值税	40510.94	—
7	含税工程造价合计	490632.54	
投标报价合计=1+2+3+4+6		490,632.54	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土方工程					29311.23	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他未详尽处, 详见图纸及相关图集规范	m2	47.46	1.61	76.41	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 名称: 挖基坑土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 部位: 基础 4. 其他未详尽处, 详见图纸及相关图集规范	m3	272.45	5.17	1408.57	
3	010302004001	挖孔桩土(石)方	1. 挖孔深度:10m 2. 弃土(石)运距: 自行考虑	m3	75.12	315.45	23696.6	
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实系数不小于0.97 2. 填方材料品种: 素土 3. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m3	175.23	8.48	1485.95	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 自行考虑	m3	172.34	15.34	2643.7	
		分部小计					29311.23	
		砌筑工程					1457.27	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原墙体拆除新增门洞	m3	3.31	56.52	187.08	
2	010401012001	零星砌砖	1. 原有窗洞进行封堵 2. 采用MU20混凝土实心砖、M10水泥砂浆砌筑	m3	1.91	665.02	1270.19	
		分部小计					1457.27	
		钢筋混凝土工程					72822.23	
本页小计							30768.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程
 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程
 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010302005001	人工挖孔灌注桩	1. 桩芯长度:10M 2. 桩芯直径、扩底直径、扩底高度: 800mm 3. 护壁厚度、高度: 150mm, 1000mm 4. 护壁混凝土种类、强度等级: 现浇砼C25 5. 桩芯混凝土种类、强度等级:现浇砼C25	m3	38.93	729.07	28382.7	
2	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.34	441.92	592.17	
3	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.46	451.72	207.79	
4	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.32	448.87	4183.47	
5	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.07	453.03	1390.8	
6	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.44	478.44	2124.27	
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.28	533.63	2283.94	
8	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.45	477.39	2601.78	
9	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.6	612.62	2205.43	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢	t	2.256	4723.97	10657.28	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢	t	1.892	4777.46	9038.95	
12	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:柱脚二次浇筑C40,添加微膨胀剂	m3	0.1	788.7	78.87	
本页小计							63747.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程
 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程
 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:M24预埋螺栓, D16, D19栓钉 2. 规格:M24, D16, D19栓钉 3. 钢材: Q335B 4. 其他未详尽处, 详见图纸及相关图集规范	t	0.289	11656.26	3368.66	
14	010516002001	预埋铁件	1. 预埋件 2. 钢材种类:Q335B 3. 规格:钢板 4. 其他未详尽处, 详见图纸及相关图集规范	t	0.657	8685.12	5706.12	
		分部小计					72822.23	
		金属构件工程					250077.09	
1	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 钢材型号: 方钢管250*250*12;方钢管250*100*4*4 4. 运输距离 : 自行考虑	t	8.153	6847.7	55829.3	
2	011405001001	金属面油漆	1. 位置: 钢柱 2. 除锈方式:清理金属面除锈; 防锈漆一遍	m2	101.96	6.22	634.19	
3	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 钢材型号: 方钢管450*250*8*8; 方钢管350*250*8*8; 方钢管300*200*8*8; 方钢管200*100*4*4; 方钢管250*250*8*8; 槽钢25a 4. 运输距离 : 自行考虑	t	18.002	7290.92	131251.14	
4	011405001002	金属面油漆	1. 位置: 钢梁 2. 除锈方式:清理金属面除锈; 防锈漆一遍	m2	311.97	6.22	1940.45	
本页小计							198729.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010605001001	钢板楼板	1. 楼承板型号： TD7-120 2. 钢材规格：包含下弦钢筋，上弦钢筋，腹杆钢筋 3. 底部钢板厚度：1 mm厚	m2	36.36	123.88	4504.28	
6	011405001003	金属面油漆	1. 位置：钢板楼板，楼梯踏板，休息平台 2. 除锈方式：清理金属面除锈；防锈漆一遍	m2	179.02	6.22	1113.5	
7	010606007001	钢踏步、钢平台	1. 钢材品种、规格：6 mm厚花纹钢板 2. 角钢： L75x5角钢	t	8.314	6591.8	54804.23	
		分部小计					250077.09	
		门窗工程					7965.6	
1	010802003001	钢质防火门	1. 门代号：乙级防火门 2. 门框尺寸：1500 x 2300 3. 门框、扇材质：钢制乙级防火门	m2	13.8	478.39	6601.78	
2	010805005001	全玻自由门	1. 门代号：平开全玻门 2. 门尺寸：1500 x 2300	m2	3.45	395.31	1363.82	
		分部小计					7965.6	
		装饰工程					37909.22	
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1、40厚C20厚细石混凝土，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光 2、素水泥浆一道 3、60厚C15混凝土垫层； 4、150厚碎石灌M5水泥砂浆； 5、素土夯实；	m2	30.08	117.42	3531.99	
本页小计							71919.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010902001001	屋面卷材防水	1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层； 2、200g/m² 聚酯无纺布隔离层； 3、3+3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)防水层； 4、30厚C20细石混凝土找平层； 5、50厚挤塑聚苯板保温层； 6、20厚1：2.5水泥砂浆找平层； 7、 1：8水泥憎水型膨胀珍珠岩最薄处30厚找坡2%； 8、现浇钢筋混凝土屋面板；	m2	40.76	199.16	8117.76	
3	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:钢管 Φ60*3	m	119.5	168.31	20113.05	
4	011207001001	墙面装饰板	1.3mm氟碳铝单板 2.龙骨采用50系列钢方管	m2	15.6	149.72	2335.63	
5	010902004001	屋面排水管	1.屋面排水管 2.材质：UPVC110	m	22.5	40.54	912.15	
6	010903004001	墙面变形缝	1.墙面变形缝 2.材质：橡胶胶条 3.详见图集12YJ14-24-4	m	44.2	65.58	2898.64	
		分部小计					37909.22	
		措施项目					26790.23	
1	011702025001	其他现浇构件	人工挖孔灌注混凝土桩 桩壁 模板	m2	50.72	90.27	4578.49	
2	011702001001	基础	垫层模板	m2	3.1	48.49	150.32	
3	011702001003	基础	桩承台模板	m2	7.68	61.55	472.7	
4	011702001005	基础	筏板基础模板	m2	9.48	47.88	453.9	
5	011702011001	直形墙	地下墙模板	m2	36.98	61.85	2287.21	
6	011702002002	矩形柱	短柱模板	m2	20.13	65.74	1323.35	
7	011702025002	其他现浇构件	人工挖孔灌注混凝土桩 桩壁 模板	m2	100.25	90.28	9050.57	
8	011702002001	矩形柱	短柱模板	m2	8.56	65.74	562.73	
9	011702021001	栏板	屋面栏板模板	m2	28.8	75.21	2166.05	
本页小计							55422.55	

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 1 页 共 47 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	47.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.14		147.19	7	0.07		1.47	0.07
人工单价		小计						0.07		1.47	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 2 页 共 47 页

项目编码		010101004001		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	272.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-43	挖掘机挖一般土方 一、二类土 换为【履带式推土机功率75kW】	10m3	0.1	22.46		23.83	5.38	2.25		2.38	0.54
人工单价		小计						2.25		2.38	0.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 3 页 共 47 页

项目编码		010302004001		项目名称		挖孔桩土（石）方		计量单位	m3	工程量	75.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-90	灌注桩 人工挖孔桩土方 桩径≤1000mm 孔深≤15m	10m3	0.1	2088.83			1065.74	208.88			106.57
人工单价		小计						208.88			106.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								315.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 4 页 共 47 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		175.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-132	夯填土 机械 地坪	10m3	0.1	55.05		18.12	11.66	5.51		1.81		1.17			
人工单价		小计						5.51		1.81		1.17			
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 5 页 共 47 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	172.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.3		17.14	1.25	0.43		1.71	0.13
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.19		123.87	4.67	0.22		12.39	0.47
人工单价		小计						0.65		14.1	0.6
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 6 页 共 47 页

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	3.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-7	砌体拆除 加气混凝土砌块墙	m3	1	45.36			11.16	45.36			11.16
人工单价		小计						45.36			11.16
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 7 页 共 47 页

项目编码		010401012001		项目名称		零星砌砖		计量单位	m3	工程量	1.91
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-32 换	零星砌体 普通砖 换为【标准砖240*115*53】	10m3	0.1	2364.49	3452.87	48.85	783.93	236.45	345.29	4.89	78.4
人工单价		小计						236.45	345.29	4.89	78.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								665.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	345.29	-	
	材料费小计							-	345.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 8 页 共 47 页

项目编码		010302005001		项目名称		人工挖孔灌注桩		计量单位	m3	工程量	38.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-99	灌注桩 人工挖孔灌注混凝土桩 现浇混凝土 桩壁	10m3	0.0472	463.99	3941.65		236.69	21.9	186.08		11.18
3-101	灌注桩 人工挖孔灌注混凝土桩 混凝土 桩芯	10m3	0.1	463.99	4042.37	307.2	285.52	46.4	404.24	30.72	28.55
人工单价		小计						68.3	590.32	30.72	39.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								729.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	0.4768	388.35	185.17		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	398.06	402.04		
	其他材料费							-	3.11	-	
	材料费小计							-	590.32	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 9 页 共 47 页

项目编码		010501001003		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		1.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	454.38	3760.48		204.36	45.44	376.05				20.44		
人工单价		小计						45.44	376.05				20.44		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								441.92							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）		暂估合价 （元）			
	其他材料费							-	376.05	-					
	材料费小计							-	376.04	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 10 页 共 47 页

项目编码		010501001002		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		0.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1 H802105 55 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	454.38	3858.55		204.36	45.44	385.86				20.44		
人工单价		小计						45.44	385.86				20.44		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								451.72							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）		暂估合价 （元）			
	其他材料费							-	385.86	-					
	材料费小计							-	385.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 11 页 共 47 页

项目编码		010501004001		项目名称		满堂基础		计量单位		m3		工程量		9.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-8 H802105 57 80210561	现浇混凝土 满堂基础 无梁式 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	311.44	4036.28	0.65	140.29	31.14	403.63	0.07	14.03				
人工单价		小计						31.14	403.63	0.07	14.03				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								448.87							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	预拌混凝土 C30				m3	1.01	398.06	402.04							
	其他材料费						-	1.59	-						
	材料费小计						-	403.62	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 12 页 共 47 页

项目编码		010501005001		项目名称		桩承台基础		计量单位		m3		工程量		3.07	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	343.83	4031.87		154.65	34.38	403.19			15.46			
人工单价		小计						34.38	403.19			15.46			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								453.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	预拌混凝土 C30				m3	1.01	398.06	402.04							
	其他材料费						-	1.15	-						
	材料费小计						-	403.18	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 13 页 共 47 页

项目编码		010504001001		项目名称		直形墙		计量单位		m3		工程量		4.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-24 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 直形墙 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	507.83	4048.03		228.66	50.78	404.8			22.86			
人工单价		小计						50.78	404.8			22.86			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								478.44							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	预拌混凝土 C30				m3	0.9825	398.06	391.09							
	其他材料费						-	13.71	-						
	材料费小计						-	404.8	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 14 页 共 47 页

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		4.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-11 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 矩形柱 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	885.1	4053.04		398.23	88.51	405.3				39.82		
人工单价		小计						88.51	405.3				39.82		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								533.63							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	预拌混凝土 C30				m3		0.9797	398.06	389.98						
	其他材料费							-	15.32	-					
	材料费小计							-	405.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 15 页 共 47 页

项目编码		010505003001		项目名称		平板		计量单位		m3		工程量		5.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-32 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	431.19	4145.7	3.06	193.86	43.12	414.57	0.31	19.39				
人工单价		小计						43.12	414.57	0.31	19.39				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								477.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	预拌混凝土 C30				m3	1.01	398.06	402.04							
	其他材料费						-	12.53	-						
	材料费小计						-	414.57	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 16 页 共 47 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 17 页 共 47 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		2.256	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	933.55	3348.99	21.12	420.31	933.55	3348.99	21.12	420.31				
人工单价		小计						933.55	3348.99	21.12	420.31				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4723.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.245	3309.9						
	其他材料费							-	39.09	-					
	材料费小计							-	3348.99	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 18 页 共 47 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		1.892	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	804	3552.45	59.23	361.78	804	3552.45	59.23	361.78				
人工单价		小计						804	3552.45	59.23	361.78				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4777.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18				kg	1025	3.304	3386.6							
	低合金钢焊条 E43系列				kg	5.4	25.89	139.81							
	其他材料费						-	26.04	-						
	材料费小计						-	3552.44	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 19 页 共 47 页

项目编码		010507007001		项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-10	现浇混凝土 二次灌浆	10m3	0.1	2375.38	4443.23		1068.74	237.54	444.32		106.88
人工单价		小计						237.54	444.32		106.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								788.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	444.32	-	
	材料费小计							-	444.32	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 20 页 共 47 页

项目编码		010516001001		项目名称		螺栓		计量单位		t		工程量		0.289	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-170	预埋螺栓安装	t	1	1865.9	8575.29	375.52	839.53	1865.9	8575.29	375.52	839.53				
人工单价		小计						1865.9	8575.29	375.52	839.53				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								11656.26							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	六角螺栓				kg	1010	7.14	7211.4							
	低合金钢焊条 E43系列				kg	52.68	25.89	1363.89							
	材料费小计						-	8575.29	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 21 页 共 47 页

项目编码		010516002001		项目名称		预埋铁件		计量单位		t	工程量	0.657
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-169	铁件制作、安装	t	1	1865.9	5578.04	401.65	839.53	1865.9	5578.04	401.65	839.53	
人工单价		小计						1865.9	5578.04	401.65	839.53	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								8685.12				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	低合金钢焊条 E43系列					kg	36	25.89	932.04			
	铁件 综合					kg	1010	4.6	4646			
	材料费小计							-	5578.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 22 页 共 47 页

项目编码		010603002001		项目名称		空腹钢柱		计量单位		t		工程量		8.153	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-15	金属结构制作 钢管柱	t	1	1020.04	4785.23	514.23	459.27	1020.04	4785.23	514.23	459.27				
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	122.75	94.34	393.01	79.19	12.28	9.43	39.3	7.92				
人工单价		小计						1032.32	4794.66	553.53	467.19				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6847.7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	六角螺栓					kg	0.4	7.14	2.86						
	低合金钢焊条 E43系列					kg	10.47	25.89	271.07						
	中厚钢板 综合					t	0.102	3708.84	378.3						
	焊丝 φ3.2					kg	13.95	12.7	177.17						
	乙炔气					m3	2.15	25.34	54.48						
	焊接钢管 综合					t	0.978	3920.35	3834.1						
	其他材料费							-	76.69	-					
	材料费小计							-	4794.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 23 页 共 47 页

项目编码		011405001001		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	101.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-178	金属面 环氧富锌防锈漆一遍	100m2	0.01	250.98	303.64		67.64	2.51	3.04		0.67
人工单价		小计						2.51	3.04		0.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							6.22				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	3.04	-	
	材料费小计							-	3.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 24 页 共 47 页

项目编码		010604001001		项目名称		钢梁		计量单位		t		工程量		18.002	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-18	金属结构制作 焊接箱型钢梁	t	1	1157.51	4892.66	644.61	527.21	1157.51	4892.66	644.61	527.21				
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	122.75	94.34	393.01	79.19	12.28	9.43	39.3	7.92				
人工单价		小计						1169.79	4902.09	683.91	535.13				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7290.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	16.95	25.89	438.84						
	中厚钢板 综合					t	0.999	3708.84	3705.13						
	焊丝 φ3.2					kg	22.6	12.7	287.02						
	乙炔气					m3	2.76	25.34	69.94						
	角钢 综合					t	0.081	3843.72	311.34						
	其他材料费							-	89.82	-					
	材料费小计							-	4902.1	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 25 页 共 47 页

项目编码		011405001002		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	311.97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-178	金属面 环氧富锌防锈漆一遍	100m2	0.01	250.98	303.64		67.64	2.51	3.04		0.67
人工单价		小计						2.51	3.04		0.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							6.22				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其他材料费						-	3.04	-		
	材料费小计						-	3.03	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 26 页 共 47 页

项目编码		010605001001		项目名称		钢板楼板		计量单位		m2		工程量		36.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-89	楼面板 压型钢板楼层板	100m2	0.01	1849.81	9648.07	109.63	780.09	18.5	96.48	1.1	7.8				
人工单价		小计						18.5	96.48	1.1	7.8				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								123.88							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	压型钢楼板 δ 1.0				m2		1.06	88.69	94.01						
	其他材料费							-	2.47	-					
	材料费小计							-	96.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 27 页 共 47 页

项目编码		011405001003		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	179.02
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-178	金属面 环氧富锌防锈漆一遍	100m2	0.01	250.98	303.64		67.64	2.51	3.04		0.67
人工单价		小计						2.51	3.04		0.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.22			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	3.04	-	
	材料费小计							-	3.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 28 页 共 47 页

项目编码		010606007001		项目名称		钢踏步、钢平台		计量单位		t		工程量		8.314	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-30	金属结构制作 钢平台 花纹钢板	t	1	1137.87	4531.02	416.14	506.77	1137.87	4531.02	416.14	506.77				
人工单价		小计						1137.87	4531.02	416.14	506.77				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6591.8							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	六角螺栓					kg	1	7.14	7.14						
	低合金钢焊条 E43系列					kg	20	25.89	517.8						
	型钢 综合					t	0.632	3521.92	2225.85						
	花纹钢板 综合					t	0.448	3708.84	1661.56						
	其他材料费							-	118.67	-					
	材料费小计							-	4531.02	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 29 页 共 47 页

项目编码		010802003001		项目名称		钢质防火门		计量单位		m2		工程量		13.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3866.56	42936.12		1036.55	38.67	429.36					10.36	
人工单价		小计						38.67	429.36					10.36	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								478.39							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	钢质防火门					m2	0.9825	432.34	424.77						
	其他材料费							-	4.58	-					
	材料费小计							-	429.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 30 页 共 47 页

项目编码		010805005001		项目名称		全玻自由门		计量单位	m2	工程量	3.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-54	全玻璃门扇安装 有框门扇	100m2	0.01	5101.4	33063.16		1367.58	51.01	330.63		13.68
人工单价		小计						51.01	330.63		13.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								395.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	330.63	-	
	材料费小计							-	330.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 31 页 共 47 页

项目编码		011101003001		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位	m2	工程量	30.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.87		17.75	11.49	0.54		0.18	0.11
4-82 换	垫层 碎石 灌浆 换为【预拌混合砂浆 M5.0】	10m3	0.015	577.29	2701.73	72.44	189.67	8.66	40.53	1.09	2.85
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	454.38	3760.48		204.36	2.73	22.56		1.22
11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.01	1751.69	1531.76		412.16	17.52	15.32		4.12
人工单价		小计						29.45	78.41	1.27	8.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								117.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	78.4	-	
	材料费小计							-	78.4	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 32 页 共 47 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	40.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13 + 10-14 * -7	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):35	100m2	0.01	334.44	711.88		86.03	3.34	7.12		0.86
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1071.18	1064.63	77.62	263.9	10.71	10.65	0.78	2.64
10-37	屋面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	298.84	1530		78.08	2.99	15.3		0.78
9-89 + 9-90 * -1	刚性防水 细石混凝土 厚40mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.01	1026.73	1317.29		292.07	10.27	13.17		2.92
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	557.6	8116.5		158.95	5.58	81.17		1.59
借2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护 换为【聚酯布100g/m2】	100m2	0.01	148.92	258.26		72.66	1.49	2.58		0.73
9-91 H80010747 80010122	刚性防水 水泥砂浆二次抹压 厚20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1113.54	949.82	59.34	328.04	11.14	9.5	0.59	3.28
人工单价		小计						45.52	139.49	1.37	12.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								199.16			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

第 33 页 共 47 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 34 页 共 47 页

项目编码		011503001001		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位		m		工程量		119.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-86	铁栏杆 铁扶手	10m	0.1	590.04	939.4	15.07	138.66	59	93.94	1.51	13.86				
人工单价		小计						59	93.94	1.51	13.86				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								168.31							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	钢栏杆					kg	16.5201	4.12	68.06						
	焊接钢管 DN50					kg	5.075	5.04	25.58						
	其他材料费							-	0.3	-					
	材料费小计							-	93.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 35 页 共 47 页

项目编码		011207001001		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	15.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-134	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距1500mm以内 单向	100m2	0.01	631.86	1765.27	26.95	188.53	6.32	17.65	0.27	1.89
12-155 换	墙饰面 面层 电化铝板墙面 换为【铝合金装饰板】	100m2	0.01	1896	9740.38	157.05	566.05	18.96	97.4	1.57	5.66
人工单价		小计						25.28	115.05	1.84	7.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							149.72				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	低合金钢焊条 E43系列					kg	0.0164	25.89	0.42		
	其他材料费							-	114.63	-	
	材料费小计							-	115.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 36 页 共 47 页

项目编码		010902004001		项目名称		屋面排水管		计量单位		m		工程量		22.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 Φ≤110mm	100m	0.01	479.94	3313.43		136.6	4.8	33.13				1.37		
9-118	屋面排水 塑料管排水 弯头落水口	10个	0.0044	62.39	197.51		17.81	0.28	0.88				0.08		
人工单价		小计						5.08	34.01				1.45		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								40.54							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	板方材					m3	0.0002	2057.47	0.41						
	铁件 综合					kg	0.3169	4.6	1.46						
	其他材料费							-	32.22	-					
	材料费小计							-	34.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 37 页 共 47 页

项目编码		010903004001		项目名称		墙面变形缝		计量单位	m	工程量	44.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-147	变形缝盖板 镀锌铁皮盖板 立面	100m	0.01	1583.24	2351.07	29	450.67	15.83	23.51	0.29	4.51
9-138 换	嵌填缝 建筑油膏 立面 换 为【橡胶板】	100m	0.01	650.14	1304.1	5.08	185.17	6.5	13.04	0.05	1.85
人工单价		小计						22.33	36.55	0.34	6.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								65.58			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其他材料费						-	36.48	-		
	材料费小计						-	36.47	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 38 页 共 47 页

项目编码		011702025001		项目名称		其他现浇构件		计量单位	m2	工程量	50.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-98	灌注桩 人工挖孔灌注混凝土桩 桩壁 模板	10m2	0.1	414.33	271.57	5.15	211.64	41.43	27.16	0.52	21.17
人工单价		小计						41.43	27.16	0.52	21.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								90.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0124	2057.47	25.51		
	其他材料费							-	1.64	-	
	材料费小计							-	27.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 39 页 共 47 页

项目编码		011702001001		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		3.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1475.43	2708.56	0.89	663.9	14.75	27.09	0.01	6.64				
人工单价		小计						14.75	27.09	0.01	6.64				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.49							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	板方材					m3	0.0072	2057.47	14.81						
	其他材料费							-	12.23	-					
	材料费小计							-	27.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 40 页 共 47 页

项目编码		011702001003		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		7.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2216.27	2939.48	1.54	997.49	22.16	29.39	0.02	9.98				
人工单价		小计						22.16	29.39	0.02	9.98				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.55							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	板方材				m3	0.0025	2057.47	5.14							
	其他材料费						-	24.27	-						
	材料费小计						-	29.39	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 41 页 共 47 页

项目编码		011702001005		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		9.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-195	现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	100m2	0.01	1926.71	1992.12	1.78	867.14	19.27	19.92	0.02	8.67				
人工单价		小计						19.27	19.92	0.02	8.67				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								47.88							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	板方材				m3	0.0021	2057.47	4.32							
	其他材料费						-	15.74	-						
	材料费小计						-	20.05	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 42 页 共 47 页

项目编码		011702011001		项目名称		直形墙		计量单位	m2	工程量	36.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-244	现浇混凝土模板 直形墙 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2072.79	3178.85	0.22	932.87	20.73	31.79		9.33
人工单价		小计						20.73	31.79		9.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	板方材					m3	0.0063	2057.47	12.96		
	铁件 综合					kg	0.0354	4.6	0.16		
	其他材料费							-	18.71	-	
	材料费小计							-	31.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 43 页 共 47 页

项目编码		011702002002		项目名称		矩形柱		计量单位		m2		工程量		20.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2631.29	2757.12	1.33	1184.18	26.31	27.57	0.01	11.85				
人工单价		小计						26.31	27.57	0.01	11.85				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								65.74							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	板方材				m3	0.0037	2057.47	7.61							
	其他材料费						-	19.88	-						
	材料费小计						-	27.49	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 44 页 共 47 页

项目编码		011702025002		项目名称		其他现浇构件		计量单位		m2		工程量		100.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-98	灌注桩 人工挖孔灌注混凝土桩 桩壁 模板	10m2	0.1	414.33	271.57	5.15	211.64	41.43	27.16	0.52	21.17				
人工单价		小计						41.43	27.16	0.52	21.17				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								90.28							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	板方材					m3	0.0124	2057.47	25.51						
	其他材料费							-	1.64	-					
	材料费小计							-	27.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 45 页 共 47 页

项目编码		011702002001		项目名称		矩形柱		计量单位		m2		工程量		8.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2631.29	2757.12	1.33	1184.18	26.31	27.57	0.01	11.85				
人工单价		小计						26.31	27.57	0.01	11.85				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								65.74							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	板方材				m3	0.0037	2057.47	7.61							
	其他材料费						-	19.88	-						
	材料费小计						-	27.49	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 46 页 共 47 页

项目编码		011702021001		项目名称		栏板		计量单位		m2		工程量		28.8		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
5-269	现浇混凝土模板 栏板 复合模板钢支撑	100m2	0.01	3332.48	2684.53	3.76	1499.56	33.32	26.85	0.04					15	
人工单价		小计						33.32	26.85	0.04					15	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								75.21								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	板方材				m3		0.0067	2057.47	13.79							
	其他材料费							-	13.06	-						
	材料费小计							-	26.84	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、
电梯工程

第 47 页 共 47 页

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-133	进出场费 履带式 起重机 30t以内	台次	1	1067.71	143.12	3760.23	773.85	1067.71	143.12	3760.23	773.85
人工单价		小计						1067.71	143.12	3760.23	773.85
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5744.91			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	143.12	-	
	材料费小计							-	143.12	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段: 平桥区农业农村局办公楼加建消防
楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼
加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表一13

主要材料价格表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

竣工结算总价

决 算 总 价


标 人: _____

程 名 称: 平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

算总价 (小写): 761994.87

(大写): 柒拾陆万壹仟玖佰玖拾肆元捌角柒分

标 人: _____



定代表人: _____



(签字或盖章)

编 制 人: _____



(造价人员签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

单项工程决算总价汇总表

工程名称：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程决算总价汇总表

工程名称：平桥区农业科技服务中心电梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	125499.75	
2	措施项目	2567.57	
2.1	其中：安全文明施工费	1758.53	
2.2	其他措施费（费率类）	809.04	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2180.45	—
4.1	定额规费	2180.45	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	130247.77	
6	增值税	11722.3	—
7	含税工程造价合计	141970.07	
投标报价合计=1+2+3+4+6		141,970.07	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心电梯工程
 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					125499.75	
1	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 钢材型号: 方钢管250*250*12*12; 方钢管250*100*4*4 4. 运输距离: 自行考虑	t	4.381	6847.71	29999.82	
2	011405001001	金属面油漆	1. 位置: 钢柱 2. 除锈方式: 清理金属面除锈; 防锈漆一遍	m2	82.68	6.22	514.27	
3	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 钢材型号: 方钢管450*250*8*8; 方钢管350*250*8*8; 方钢管300*200*8*8; 方钢管200*100*4*4; 方钢管250*250*8*8; 槽钢25a 4. 运输距离: 自行考虑	t	4.151	7290.91	30264.57	
4	011405001002	金属面油漆	1. 位置: 钢梁 2. 除锈方式: 清理金属面除锈; 防锈漆一遍	m2	100.43	6.22	624.67	
5	010904001001	电梯基坑底板防水	1、防水砂浆两遍 ; 2、防水混凝土底板厚度≥250, 抗渗等级≥P6; 3、50厚C20细石混凝土保护层 4、水泥基自粘防水卷材两道; 5、刷基层处理剂一遍; 6、20厚1: 2水泥砂浆找平层; 7、C15混凝土垫层150厚; 8、素土夯实	m2	6.07	121.42	737.02	
本页小计							62140.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心电梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼
梯、电梯工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心电梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1758.53			
2	01	其他措施费（费率类）			809.04			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	202.26			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	404.52			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	202.26			
3	02	其他（费率类）						
合 计					2567.57			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平桥区农业科技服务中心电梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼
加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 平桥区农业科技服务中心电梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程决算总价汇总表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	423443.65	
1.1	土方工程	29311.23	
1.2	砌筑工程	1457.27	
1.3	钢筋混凝土工程	72822.23	
1.4	金属构件工程	275341.92	
1.5	门窗工程	6601.78	
1.6	装饰工程	37909.22	
2	措施项目	40224.51	
2.1	其中：安全文明施工费	9201.6	
2.2	其他措施费（费率类）	4232.68	
2.3	单价措施费	26790.23	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	11406.41	—
4.1	定额规费	11406.41	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	475074.57	
6	增值税	42756.71	—
7	含税工程造价合计	517831.28	
投标报价合计=1+2+3+4+6		517,831.28	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		土方工程					29311.23	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他未详尽处, 详见图纸及相关图集规范	m2	47.46	1.61	76.41	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 名称: 挖基坑土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 部位: 基础 4. 其他未详尽处, 详见图纸及相关图集规范	m3	272.45	5.17	1408.57	
3	010302004001	挖孔桩土(石)方	1. 挖孔深度:10m 2. 弃土(石)运距: 自行考虑	m3	75.12	315.45	23696.6	
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实系数不小于0.97 2. 填方材料品种 : 素土 3. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m3	175.23	8.48	1485.95	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种 : 一、二类土 2. 运距 : 自行考虑	m3	172.34	15.34	2643.7	
		分部小计					29311.23	
		砌筑工程					1457.27	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原墙体拆除新增门洞	m3	3.31	56.52	187.08	
2	010401012001	零星砌砖	1. 原有窗洞进行封堵 2. 采用MU20混凝土实心砖、 M10水泥砂浆砌筑	m3	1.91	665.02	1270.19	
		分部小计					1457.27	
		钢筋混凝土工程					72822.23	
本页小计							30768.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程
 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程
 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010302005001	人工挖孔灌注桩	1. 桩芯长度:10M 2. 桩芯直径、扩底直径、扩底高度: 800mm 3. 护壁厚度、高度: 150mm, 1000mm 4. 护壁混凝土种类、强度等级: 现浇砼C25 5. 桩芯混凝土种类、强度等级:现浇砼C25	m3	38.93	729.07	28382.7	
2	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.34	441.92	592.17	
3	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.46	451.72	207.79	
4	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.32	448.87	4183.47	
5	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.07	453.03	1390.8	
6	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.44	478.44	2124.27	
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.28	533.63	2283.94	
8	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.45	477.39	2601.78	
9	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.6	612.62	2205.43	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢	t	2.256	4723.97	10657.28	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10`Φ20 三级钢	t	1.892	4777.46	9038.95	
12	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:柱脚二次浇筑C40,添加微膨胀剂	m3	0.1	788.7	78.87	
本页小计							63747.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程
 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程
 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:M24预埋螺栓, D16, D19栓钉 2. 规格:M24, D16, D19栓钉 3. 钢材: Q335B 4. 其他未详尽处, 详见图纸及相关图集规范	t	0.289	11656.26	3368.66	
14	010516002001	预埋铁件	1. 预埋件 2. 钢材种类:Q335B 3. 规格:钢板 4. 其他未详尽处, 详见图纸及相关图集规范	t	0.657	8685.12	5706.12	
		分部小计					72822.23	
		金属构件工程					275341.92	
1	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 钢材型号: 方钢管250*250*12*12;方钢管250*100*4*4 4. 运输距离 : 自行考虑	t	9.563	6847.7	65484.56	
2	011405001001	金属面油漆	1. 位置: 钢柱 2. 除锈方式:清理金属面除锈; 防锈漆一遍	m2	101.96	6.22	634.19	
3	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 钢材型号: 方钢管450*250*8*8; 方钢管350*250*8*8; 方钢管300*200*8*8; 方钢管200*100*4*4; 方钢管250*250*8*8; 槽钢25a 4. 运输距离 : 自行考虑	t	18.964	7290.92	138265.01	
4	011405001002	金属面油漆	1. 位置: 钢梁 2. 除锈方式:清理金属面除锈; 防锈漆一遍	m2	311.97	6.22	1940.45	
本页小计							215398.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程
 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程
 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010605001001	钢板楼板	1. 楼承板型号： TD7-120 2. 钢材规格： 包含下弦钢筋，上弦钢筋，腹杆钢筋 3. 底部钢板厚度： 1 mm厚	m2	36.36	123.88	4504.28	
6	011405001003	金属面油漆	1. 位置： 钢板楼板，楼梯踏板，休息平台 2. 除锈方式：清理金属面除锈；防锈漆一遍	m2	179.02	6.22	1113.5	
7	010606007001	钢踏步、钢平台	1. 钢材品种、规格：6 mm厚花纹钢板 2. 角钢： L75x5角钢	t	9.618	6591.8	63399.93	
		分部小计					275341.92	
		门窗工程					6601.78	
1	010802003001	钢质防火门	1. 门代号：乙级防火门 2. 门框尺寸：1500 x 2300 3. 门框、扇材质：钢制乙级级防火门	m2	13.8	478.39	6601.78	
		分部小计					6601.78	
		装饰工程					37909.22	
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1、40厚C20厚细石混凝土，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光 2、素水泥浆一道 3、60厚C15混凝土垫层； 4、150厚碎石灌M5水泥砂浆； 5、素土夯实；	m2	30.08	117.42	3531.99	
本页小计							79151.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010902001001	屋面卷材防水	1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层； 2、200g/m² 聚酯无纺布隔离层； 3、3+3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)防水层； 4、30厚C20细石混凝土找平层； 5、50厚挤塑聚苯板保温层； 6、20厚1：2.5水泥砂浆找平层； 7、1：8水泥憎水型膨胀珍珠岩最薄处30厚找坡2%； 8、现浇钢筋混凝土屋面板；	m2	40.76	199.16	8117.76	
3	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:钢管 Φ60*3	m	119.5	168.31	20113.05	
4	011207001001	墙面装饰板	1.3mm氟碳铝单板 2.龙骨采用50系列钢方管	m2	15.6	149.72	2335.63	
5	010902004001	屋面排水管	1.屋面排水管 2.材质：UPVC110	m	22.5	40.54	912.15	
6	010903004001	墙面变形缝	1.墙面变形缝 2.材质：橡胶胶条 3.详见图集12YJ14-24-4	m	44.2	65.58	2898.64	
		分部小计					37909.22	
		措施项目					26790.23	
1	011702025001	其他现浇构件	人工挖孔灌注混凝土桩 桩壁 模板	m2	50.72	90.27	4578.49	
2	011702001001	基础	垫层模板	m2	3.1	48.49	150.32	
3	011702001003	基础	桩承台模板	m2	7.68	61.55	472.7	
4	011702001005	基础	筏板基础模板	m2	9.48	47.88	453.9	
5	011702011001	直形墙	地下墙模板	m2	36.98	61.85	2287.21	
6	011702002002	矩形柱	短柱模板	m2	20.13	65.74	1323.35	
7	011702025002	其他现浇构件	人工挖孔灌注混凝土桩 桩壁 模板	m2	100.25	90.28	9050.57	
8	011702002001	矩形柱	短柱模板	m2	8.56	65.74	562.73	
9	011702021001	栏板	屋面栏板模板	m2	28.8	75.21	2166.05	
本页小计							55422.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼
 加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：平桥区农业科技服务中心加装楼梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程决算总价汇总表

工程名称: 签证单

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼
梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 签证单

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					86282.71	
1	010302004001	挖孔桩土（石）方	1.挖孔深度:26m 2.人工挖土	m3	20.41	421.81	8609.14	
2	010302005001	人工挖孔灌注桩	1.桩芯长度:26m 2.桩芯直径、扩底直径、扩底高度:直径500mm 3.护壁厚度、高度:5cm厚 4.护壁混凝土种类、强度等级:C25 5.桩芯混凝土种类、强度等级:C25	m3	20.41	458.07	9349.21	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯实系数不小于0.97 2.填方材料品种:素土 3.其它说明:详见相关设计、要求及规范	m3	13.06	8.48	110.75	
4	011706002001	排水、降水	1.Φ100的污水泵排水	台班	33	185.88	6134.04	
5	01B001	零星用工	1.人工辅助排水	工日	2	146.28	292.56	
6	01B002	垃圾外运	1.农用四轮车外运13km	车	1	500	500	
7	040501002001	钢管	1.消防管道DN110镀锌国标钢管	m	42	83.5	3507	
8	040501002002	钢管	1.消防管道DN75镀锌国标钢管	m	18	57.78	1040.04	
9	030901011001	室外消火栓	1.保护性拆除原消防栓后挪位置重新安装	套	1	421.74	421.74	
10	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.24	422.71	101.45	
11	010401011001	砖检查井	1.砌筑24cm厚砌体	座	2	440.04	880.08	
12	011201001001	墙面一般抹灰	1.检查井内壁粉刷	m2	7.04	33.89	238.59	
13	010512001001	平板	1.1200*1000*100mm的预制钢筋混凝土盖板	m3	0.24	506.79	121.63	
14	010401001001	砖基础	1.新砌筑花池砖基础	m3	0.58	498.19	288.95	
15	011204001001	石材面层	1.花岗岩芝麻灰石材	m2	2	153.75	307.5	
本页小计							31902.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：签证单 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	7.6	30.81	234.16	
17	010103001002	回填方	1. 管底回填中砂护管	m3	1.9	191.41	363.68	
18	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:DN75PPR	m	32	98.66	3157.12	
19	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足图纸设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	5.7	17.67	100.72	
20	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般素土 2. 运距:13km 3. 人工装车	m3	1.9	37.97	72.14	
21	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	8.82	30.81	271.74	
22	010103001004	回填方	1. 管底回填中砂护管	m3	3.97	191.42	759.94	
23	031001006002	塑料管	1. 材质、规格:DN300PVC	m	12.6	121.05	1525.23	
24	010103001005	回填方	1. 密实度要求:满足图纸设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	4.85	17.67	85.7	
25	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一般素土 2. 运距:13km 3. 人工装车	m3	3.97	37.97	150.74	
26	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.18	422.77	76.1	
27	010401011002	砖检查井	1. 砌筑24cm厚砌体	座	7	200.01	1400.07	
28	011201001002	墙面一般抹灰	1. 检查井内壁粉刷	m2	11.2	33.89	379.57	
29	010512001002	平板	1. 500*500*100mm的预制钢筋混凝土盖板	m3	0.03	506.66	15.2	
30	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.1	422.7	42.27	
31	010401011003	砖检查井	1. 砌筑24cm厚砌体	座	1	300.01	300.01	
本页小计							8934.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：签证单
 标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程
 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
32	011201001003	墙面一般抹灰	1. 检查井内壁粉刷	m2	2.4	33.88	81.31	
33	010512001003	平板	1. 1.1*0.9m的定制加厚加梁钢板盖板	m3	0.1	506.9	50.69	
34	041001001001	拆除路面	1. 材质:人工辅助机械拆除混凝土路面 2. 厚度:15cm	m2	45.46	20.36	925.57	
35	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:13km	m3	6.82	56.84	387.65	
36	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm	m2	45.46	83.24	3784.09	
37	01B004	专业水电工	1. 维修原有办公楼水管堵头等用专业水电工	工日	2	304.98	609.96	
38	01B005	零星用工	1. 维修院内排水沟用工	工日	3	146.28	438.84	
39	01B006	垃圾外运	1. 农用四轮车外运13km	车	1	500	500	
40	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q355B方钢管400*200*8*8mm	t	2.531	8141.04	20604.97	
41	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:L75*5mm角钢	t	0.346	8141.07	2816.81	
42	010606006001	钢平台	1. 钢材品种、规格:6mm厚花纹钢板	t	1.585	8069.87	12790.74	
43	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:扶手Φ60*3钢管	t	0.085	11085.17	942.24	
44	010401001002	砖基础	1. 砌筑20cm厚砖模	m3	0.83	498.22	413.52	
45	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.77	423.91	750.32	
46	011101006001	平面砂浆找平层	1. 粉刷1.5cm厚水泥砂浆	m2	2.86	20	57.2	
47	011406001001	抹灰面油漆	1. 外侧喷涂底漆2遍,再喷面层灰色防滑地面漆2遍	m2	9.2	31.71	291.73	
		措施项目						
本页小计							45445.64	
合 计							86282.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
 表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：签证单

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防
楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2012.62			
2	01	其他措施费（费率类）			899.24			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	224.81			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	449.62			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	224.81			
3	02	其他（费率类）						
合 计					2911.86			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 签证单

标段：平桥区农业农村局办公楼
 加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 签证单

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程决算总价汇总表

工程名称：绿化工程（签证单）

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2063.48	
1.1	其中：综合工日	4.53	
1.2	1) 人工费	422.1	
1.3	2) 材料费	1451.44	
1.4	3) 机械费	70.24	
1.5	4) 企业管理费	78.92	
1.6	5) 利润	40.78	
2	措施项目	25.24	
2.1	其中： 1) 技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2) 安全文明措施费	25.24	
2.2.1	2.1) 安全生产费	15.59	
2.2.2	2.2) 文明施工措施费	7.79	
2.2.3	2.3) 扬尘污染防治费	1.86	
2.3	3) 二次搬运费		
2.4	4) 夜间施工措施费		
2.5	5) 冬雨施工措施费		
2.6	6) 其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（签证单）

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防
楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			25.24			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	15.59			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	7.79			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	1.86			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					25.24			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程（签证单）

标段：平桥区农业农村局办公楼
 加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程（签证单）

标段：平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率 (%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险	48.83		48.83
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	4.53	808	36.6
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	4.53	170	7.7
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	4.53	100	4.53
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	2137.55	9	192.38
合 计					241.21

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 绿化工程 (签证单)

第 1 页 共 1 页

[illegible]



211601060265
有效期2027年7月28日

信阳建工质量检测有限公司
钢筋物理性能检验检测报告

报告编号: XYJG-GJY202400304

共 1 页 第 1 页

委托单位: 河南鑫宇建筑工程有限公司

工程名称: 平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

工程地点: 平桥平西路农业农村局院内

委托编号: W-GJY202400208

收样日期: 2024-08-23

建设单位: 河南鑫宇建筑工程有限公司

检验性质: 委托检验

检测日期: 2024-08-24

施工单位: 河南鑫宇建筑工程有限公司

试样标识: 符合检测要求

报告日期: 2024-08-26

监理单位: 信阳科兴建设工程咨询有限公司

抗震等级: 三级

检验项目	力学, 重量偏差, 反向弯曲										
试验编号	公称直径 (mm)	牌 号	工程部位	代表 批量 (t)	产地及炉批号	下屈服强 度(MPa)	抗拉强度 (MPa)	最大力总 延伸率(%)	断后伸长 率(%)	反弯 结果	重量 偏差
GJY20240 0740	8	HRB4 00E	消防楼梯、电 梯基础	3.156	武钢集团汉阳 钢厂 X123020628	≥400	≥540	≥9.0	/	无裂纹	±6.0
						430	615	12.8	/	合格	-3.9
						425	610	12.9	/	/	
结果评定	依据GB/T 1499.2-2018标准, 所检项目符合要求。										
GJY20240 0741	14	HRB4 00E	消防楼梯、电 梯基础	3.692	武钢集团汉阳 钢厂 23030280	≥400	≥540	≥9.0	/	无裂纹	±5.0
						430	620	13.6	/	合格	-3.4
						435	625	12.8	/	/	
结果评定	依据GB/T 1499.2-2018标准, 所检项目符合要求。										
以下空白											
结果评定											
检评标准	GB/T 28900-2022 GB/T 1499.2-2018										
备 注	取样单位: 河南鑫宇建筑工程有限公司 取样人员: 邓军 证书编号: / 见证单位: 信阳科兴建设工程咨询有限公司 见证人员: 李波涛 证书编号: / 1、报告无“检验检测专用章”无效; 2、报告无检测人、审核人、批准人签字无效; 3、对本检验报告如有异议, 应在收到报告5日内以书面形式向本单位提出。										
	地址: 河南省信阳市平桥区老312国道路南大柏树向西369米金马电气院内 电话: 13782939900 0376-3718378										

检测人: 陈峰 苏凡

审核人: 聂勇

批准人: 陈同山

检验单位: (盖章)

信阳建工质量检测有限公司
混凝土抗压强度检验检测报告

共1页 第1页

委托编号: W-SSK202400154

报告编号: XYJG-SSK202400401

委托单位: 河南鑫宇建筑工程有限公司

工程名称: 信阳市平桥区农业农村局办公楼加建消防楼梯、电梯工程

见证单位: 河南建标工程管理有限公司

检验类别: 委托检验

收样日期: 2024-11-24

强度等级: C30

成型日期: 2024-08-20

养护条件: 标准养护

检验日期: 2024-11-24

检验依据: GB/T 50081-2019

报告日期: 2024-11-25

施工单位: 河南鑫宇建筑工程有限公司

试件规格: (100×100×100)mm

监理单位: 河南建标工程管理有限公司

工程部位: 桩承台基础

试件编号	1	2	3
龄期(天)	96		
破坏荷载(kN)	399.97	386.99	388.61
抗压强度(MPa)	38.0	36.8	36.9
试件强度(MPa)	37.2		
达到设计强度等级(%)	124		
备 注	见证人: 郝亚峰 见证证号: H41170051000035 取样人: 邓 军 取样证号: /		
	1. 报告无“检验检测专用章”无效; 2. 报告无签发、审核、检验人签字无效; 3. 对本检验报告如有异议, 应在收到报告 5 日内以书面形式向本单位提出。 4. 本报告提供的结果仅与本次被检样品有关。 5. 未经本公司书面许可, 不得部分复印, 摘用或篡改本报告的内容, 否则无效。		
检验单位地址: 河南省信阳市平桥区老 312 国道路南大柏树向西 369 米金马电气院内 业务咨询电话: 13782939900 0376-3718378			

检验: 孙永 谢兰 审核: 聂勇

签发:

检验单位: (盖章)
检验检测专用章

附表：
合同编号：

信阳市预拌商品混凝土出厂 质量证明书

工程名称： 信阳市平桥区农业农村局

施工部位： 基础

施工单位： 河南鑫宇建筑工程有限公司


供货单位： 信阳雄狮混凝土有限公司

单位地址： 信阳平桥区工业城航天路与义阳大道交汇处

联系人： 资料室 联系电话： 0376-3795711

预拌（商品）混凝土开盘鉴定

鉴定编号：

配合比编号：	PB-2024-004				施工单位：	河南鑫宇建筑工程有限公司				
设计强度等级：	AC30-180-GD25-P.0				工程名称：	信阳市平桥区农业农村局				
设计坍落度：	180±20				浇筑部位：	基础				
其他要求：	/				鉴定日期：	2024.10.2				
砼配合比（kg/m³）										
原材料名称	水泥（kg）	细骨料（kg）	粗骨料（kg）	水（kg）	掺合料（kg）		外加剂（kg）			
					I	II	I	II	III	
品种规格	P.042.5	砂	5-25	自来水	粉煤灰		外加剂			
厂名或产地	信阳同力	出山店	桐柏	/	信阳华鼎		信阳筑邦			
设计（理论）配合比	230	875	947	175	72	75	5.7			
施工（生产）配合比	230	910	954	140	72	75	5.7			
备注	砂含水率：4.0 % 砂含石量：0 % 石含水率：0 %									
鉴定项目	拌合物工作性			抗压强度（MPa）			原材料与设计 配比是否相符	备注		
	坍落度（mm）	粘聚性（经验判断）	保水性（经验判断）	标养7天	标养28天	同条件				
	设计值	180±20	好	好	/	/			相符	
	实测值	180	好	好	/	/				
评定	合格	合格	合格							
鉴定意见	混凝土配合比所组成材料与现场所用材料相符，混凝土拌合物性能满足要求，符合 GB/T50080-2016 要求，同意开盘。									
参加开盘鉴定代表签字或盖章										
监理单位：			施工单位：			混凝土拌制单位：				
签字：			签字：			签字： 				

预拌（商品）混凝土出厂质量证明书

编号：

企业名称		信阳雄狮混凝土有限公司				能力认证证书编号		/	
工程名称及部位		信阳市平桥区农业农村局 基础				合同编号		/	
供应数量（m³）		100m³		供应日期		2024. 10. 2			
强度等级或品种		C30		坍落度（mm）		180		配合比试验报告编号 PB-2024-004	
配合比	名称	水泥	水	细骨料	粗骨料	粉煤灰	矿粉	外加剂	掺合料
	品种、规格	P. 042. 5	自来水	砂	5-25	I 级	S95		
	厂名或产地	信阳同力		出山店	桐柏	信阳华鼎	矿粉	信阳筑邦	
	质保书编号	N24276				2207514	2024081013	20240310	
	复试报告编号	C2024-05		S2024-05	G2024-05	F2024-05	K2024-05	W2024-03	
	原材料用量（kg/m³）	230	175	875	947	72	75	5. 7	
混凝土试验报告	试件编号	抗压强度（MPa）		试件编号	抗折强度（MPa）		试件编号	抗渗等级（ ）	
		报告编号	强度值		报告编号	强度值		报告编号	结论
强度评定结果				合格评定结果				其它指标	
均值（N/mm²）	标准差（N/mm²）	标准值保证率（fcu,i≥fcu,k）%	采用的评定方法	组数	合格率（%）				
填表人：张娟 技术负责人：黄升 企业盖章： 签发日期：2024. 10. 2									

注：质保书编号指原材料产品出厂合格证编号或出厂试验报告编号。



信阳雄狮混凝土有限公司

混凝土配合比检验报告

NO:

第1页 共1页

施工单位: 河南鑫宇建筑工程有限公司

试验编号: PB-2024-004

成型日期: 2024.7.14

工程名称: 信阳市平桥区农业农村局

混凝土标记: AC30-180-GD25-P.0

报告日期: 2024.8.11

工程部位: 基础

检验依据: JGJ55-2011、GB/T50080-2016、GB/T20081-2019

材料名称	产地、品种、规格		1m³砼材料用量	
水泥	驻马店市豫龙同力水泥有限公司 P.042.5		230	kg
砂	出山店 砂		875	kg
石子	桐柏 石子		947	kg
水	自来水		175	kg
掺合料1	信阳华鼎实业有限责任公司 粉煤灰		72	kg
掺合料2	安钢集团信阳钢铁有限公司		75	kg
外加剂1	信阳工业城筑邦建材厂 聚羧酸高性能减水剂		5.7	kg
外加剂2	/		/	kg
坍落度:	180±20 mm	水胶比: 0.46	砂率: 48	

混凝土性能检验结果

试件编号	试件规格 (mm)	龄期 (天)	强 度 (MPa)	其他性能
SP2024-004	100*100*100	7	27.9	
SP2024-004	100*100*100	28	38.5	
备 注				

检验人:

张娟

方静冬

审核人:

马静

批准人:

黄升

信阳雄狮混凝土有限公司检测试验室

公司地址: 平桥区工业城航天路与义阳大道交汇处

邮编: 464000

电话: 0376-3795711

声明: 1. 本报告未得同意不得复印

2. 报告无检验、审核、批准人签名无效



信阳雄狮混凝土有限公司

水泥物理性能检验报告

NO: 第1页 共1页

施工单位: 河南鑫宇建筑工程有限公司 检验性质: 自检 生产厂家: 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 试验日期: 2024.9.21

工程名称: 信阳市平桥区农业农村局 出厂编号: N24276 品种等级: P.042.5 报告日期: 2024.9.25

工程部位: 基础 试验编号: C2024-05 代表批量: 350t 检验依据: GB/T1345-2011 GB/T17671-1999

检测项目	细度			标准稠度用水量 (%)	凝结时间 (min)		安定性						
	比表面积 (m²/kg)	筛余 (%)			初凝时间	终凝时间	试饼法	雷氏法					
		80 μm	45 μm										
标准值	≥300	≤10%	≤30%	—	>45min	<600min	—	—					
实测值	335	—	—	27.5	210	295	合格	—					
抗压强度 (MPa)				抗压强度 (MPa)									
龄期	单块值			标准值	平均值	龄期	单块值		标准值	平均值			
	标准值			标准值		标准值							
3d	5.8	5.5	5.3	≥3.5	5.5	3d	28.4	28.7	28.2	28.9	28.6	≥17.0	28.7
28d	∕	∕	∕	≥6.5	∕	28d	∕	∕	∕	∕	∕	≥42.5	∕
结论:	所检项目按 GB 175-2020 标准中强度等级 42.5 的技术要求, 判定为合格品。												



检验人: 曹莉 审核人: 马静 批准人: 曹莉

公司地址: 平桥区工业城航天路与义阳大道交汇处

信阳雄狮混凝土有限公司混凝土专项试验室 (签章)

电话: 0376-3795711

邮编: 464000

声明: 1. 本报告未得同意不得复印 2. 报告无检验、审核、批准人签名无效

信阳雄狮混凝土有限公司
普通砂检验报告

第1页 共1页

NO:

施工单位: 河南鑫宇建筑工程有限公司
工程名称: 信阳市平桥区农业农村局
工程部位: 基础
检验依据: JGJ52-2006
检验性质: 自检
试验编号: S2024-05
代表批量: 450t
试验日期: 2024.9.12
报告日期: 2024.9.15
产地: 出山店

试验项目		试验结果		试验项目		试验结果	
堆积密度 (kg/m³)		1620		泥块含量 (%)		0.4	
表观密度 (kg/m³)		/		含泥量 (%)		1.1	
含水率 (%)		4.2		/		/	
颗 粒 级 配							
公称粒径		4.75	2.36	1.18	0.60	0.30	0.15
砂颗粒级配区	I	10~0	35~5	65~35	85~71	95~80	92~70
	II	10~0	25~0	50~10	70~41	92~70	100~90
	III	10~0	15~0	25~0	40~16	85~55	100~90
实际累积筛余 (%)		5	20	38	61	80	93
结论		依据 JGJ52-2006 标准, 该样品为 II 区中砂, 所检项目综合评定可用于 C55 以下普通砼。					
				级配区属		II 区砂	



检验人: 孙红松 审核人: 方静冬 批准人: 黄升 信阳雄狮混凝土有限公司混凝土专项试验室 (签章)

公司地址: 平桥区工业城航天路与义阳大道交汇处

电话: 0376-3795711

说明: 1. 本报告未得同意不得复印 2. 报告无检验、审核、批准人签名无效

信阳雄狮混凝土有限公司

碎石检验报告

NO: 第1页 共1页

施工单位: 河南鑫宇建筑工程有限公司 检验性质: 自检 试验日期: 2024.9.10
工程名称: 信阳市平桥区农业农村局 试验编号: G2024-05 报告日期: 2024.9.13
工程部位: 基础 代表批量: 440t 产地: 桐柏
检验依据: JGJ52-2006

试验项目		试验结果	试验项目		试验结果						
堆积密度 (kg/m³)		1630	泥块含量 (%)		0.3						
表观密度 (kg/m³)		/	压碎值指标 (%)		8						
含泥量 (%)		0.4	针、片状颗粒含量 (%)		7						
颗 粒 级 配											
公称粒径 (mm)	75	63	53	37.5	31.5	26.5	19	16	9.5	4.75	2.36
标准颗粒级配范围					0	0-5	~	30-70	~	90-100	95-100
围累积筛余 (%)					0	4	33	58	72	92	98
实际累积筛余 (%)											
结 论		依据 JGJ52-2006 标准, 该样品为连续粒级 5-25mm 石子, 所检项目综合评定可用于 C55 以下普通砼。									

检验人: 曹莉 审核人: 曹莉 批准人: 曹莉 信阳雄狮混凝土有限公司混凝土专项试验室 (签章)



电话: 0376-3795711

邮编: 467000

公司地址: 平桥区工业城航天路与义阳大道交汇处

声明: 1. 本报告未得同意不得复印 2. 报告无检验、审核、批准人签名无效

信阳雄狮混凝土有限公司
粉煤灰检验报告

第 1 页 共 1 页

NO:

施工单位: 河南鑫宇建筑工程有限公司
工程名称: 信阳市平桥区农业农村局
工程部位: 基础

检验性质: 自检
出厂编号: 2207514
试验编号: F2024-05
生产厂家: 信阳华鼎实业有限责任公司
品种等级: I 级
代表批量: 180t

试验日期: 2024.9.17
报告日期: 2024.9.19
检验依据: GB/T1596-2017

检测项目	技术指标			试验结果
	I 级	II 级	III 级	
含水量 ($\leq$ %)	1.0			0.2
细度 (45 μ m 方孔筛筛余) $\leq$ %	12.0	30.0	45.0	8.1
需水量比 ($\leq$ %)	95	105	115	93
烧失量 ($\leq$ %)	5.0	8.0	10.0	3.9
结 论:	依据国家标准 GB/T1596-2017, 所检各项均符合 F 类 I 级粉煤灰要求			



信阳雄狮混凝土有限公司混凝土专项试验室 (签章)

批准人:

邮编: 464000

电话: 0376-3795711

检验人:

公司地址: 信阳工业城航天路与义阳大道交汇处

声明: 1. 本报告未得同意不得复印
2. 报告无检验、审核、批准人签名无效

信阳雄狮混凝土有限公司
矿渣粉检验报告

NO: K

第1页共1页

施工单位: 河南鑫宇建筑工程有限公司

检验性质: 自检

生产厂家: 安钢信阳钢铁

试验日期: 2024/8/21

工程名称: 信阳市平桥区
农业农村局

出厂编号: 2024081013

品种等级: S95

报告日期: 2024/9/18

工程部位: 基础

试验编号: K2024-005

代表批量: 178.5T

检验依据: GB/T18046-2017

检测项目	技术指标			试验结果
	S107	S95	S75	
活性指数 ($\geq\%$)	7天	≥ 95	≥ 70	86
	28天	≥ 105	≥ 95	97
流动度比 ($\geq\%$)	≥ 95			98
含水量 ($\leq\%$)	≤ 1.0			0.3
烧失量 ($\leq\%$)	≤ 1.0			/
结论:	依据GB/T18046-2017标准, 该批矿渣粉所检项目符合 S95 标准要求。			

检验人: 孙静 审核人: 孙静 签发人: 孙静

信阳雄狮混凝土有限公司混凝土专项实验室 (盖章)



公司地址: 平桥区工业城航天路与义阳大道交汇处

声明: 1. 本报告未经同意不得复印

2. 报告无检验、审核、签发人签名无效, 报告无实验室章无效